

राज्य सैक्टर सामान्य

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

[illegible]

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदर्भ	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्याएँ	टिप्पणी
	2016 – 2017में लक्ष्य						
27	28	29	30	31	32	33	34

	30/12/2013	शासनादेश संख्या 2195/111(2)/13-14 (प्रा0आ0) / 2012 दिनांक 22.3.2013			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 स्वीकृत। भूमि प्रतिकर बांटा जा रहा है।
	30/12/2013	शासनादेश संख्या 2195/111(2)/13-14 (प्रा0आ0) / 2012 दिनांक 22.3.2013	TS VIDE T.S Vide E.E letter No 1877/1C dated 23/12/2013 OF Amount 43.5 lac		अनारम्भ कार्य		वन भूमि प्रस्ताव संख्या एफ0पी0/ यू0के0/रोड/9409/2015 दिनांक 18.1.2015 द्वारा आन लाईन कर दी गयी है।
	30/12/2013	शासनादेश संख्या 2195/111(2)/13-14 (प्रा0आ0) / 2012 दिनांक 22.3.2013		Area 0.55 (DFO)	अनारम्भ कार्य		वन भूमि प्रस्ताव संख्या एफ0पी0/ यू0के0/रोड/10386/2015 दिनांक 24.2.2015 द्वारा आन लाईन कर दी गयी है। डी0पी0आर0 गठित मुख्य अभियन्ता के पत्र संख्या 2006/108 याता-टी0ए0सी0 /टिहरी /15 दिनांक 7.12.2015 के द्वारा रू0 348.75 लाख का शासन को प्रेषित। (द्वितीय चरण)
	30/12/2013	शासनादेश संख्या 2195/111(2)/13-14 (प्रा0आ0) / 2012 दिनांक 22.3.2013	TS VIDE E.E letter No 2005/1C dated 17/12/2014 OF Amount 27.57 lac		अनारम्भ कार्य		वन भूमि प्रस्ताव संख्या एफ0पी0/ यू0के0/रोड /12157/2015 दिनांक 27.4.2015 द्वारा आन लाईन कर दी गई है।
	14/12/2014		TS VIDE E.E letter No 2063/1C dated 30/12/2014 OF Amount 27.06 lac		अनारम्भ कार्य		सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त द्वितीय चरण स्वीकृति प्राप्त। विधिवत स्वीकृति हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित बाधक वृक्षा का छपान किया जा चुका है।
	15/12/2014	शासनादेश संख्या 5060/111(2)/13-21(प्रा0आ0) / 2013 दिनांक 12.9.2013			अनारम्भ कार्य		सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। डी0पी0आर0 गठित मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 टिहरी का पत्र संख्या 134/104 याता –टी0ए0सी0/2015 दिनांक 4.2.2016 द्वारा रू0 464.63 लाख की सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित।
	31/03/2014	शासनादेश संख्या 1155/111(2)/14-68 (प्रा0आ0) / 2013 दिनांक 22 फरवरी 2014			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
	31/12/2015	शासनादेश संख्या 803/111(2)/14-51 (प्रा0आ0) / 2013 दिनांक 7 फरवरी 2014			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।

[illegible]

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदर्भ	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्याएँ	टिप्पणी
	2016 – 2017में लक्ष्य						
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2015	शासनादेश संख्या 1155/ (2)/14-67 (प्रा0आ0) / 2013 दिनांक 22 फरवरी 2014			अनारम्भ कार्य		वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव एफ0पी0/यू0के0/रोड/17033/2015 द्वारा 1.835 हे0 हेतु आन लाईन कर दिया गया है।
	31/05/2015	शासनादेश संख्या 1152/ (2)/14-62 (प्रा0आ0) / 2013 दिनांक 21 फरवरी 2014			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण, द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
	31/05/2015	शासनादेश संख्या 1152/ (2)/14-62 (प्रा0आ0) / 2013 दिनांक 21 फरवरी 2014	TS VIDE E.E letter No 2020/1C dated 18/12/2015 OF Amount 36.77 lac		अनारम्भ कार्य		वन भूमि पत्रावली प्रस्ताव संख्या एफ0पी0/यू0 के /रोड /13107/2015 द्वारा ऑन लाईन कर दी गई है।
	31/05/2015	शासनादेश संख्या 1152/ (2)/14-62 (प्रा0आ0) / 2013 दिनांक 21 फरवरी 2014			अनारम्भ कार्य		अधीक्षण अभियन्ता के पत्र संख्या 5275-याता/703 सी0-06 /2015-16 दिनांक 03.11.2015 द्वारा रू0 464.22 लाख की मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 टिहरी को प्रेषित। आपत्ति में वापस आपत्ति का निराकरण कर पुनः अधीक्षण अभियन्ता के पत्र संख्या 2534/703 सी0-06 /2016 दिनांक 24.06.2016 द्वारा रू0 314.68 लाख का मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 टिहरी को प्रेषित। (द्वितीय चरण)
	31/05/2015	शासनादेश संख्या 1153/ (2)/14-68 (प्रा0आ0) / 2013 दिनांक 22 फरवरी 2014	TS VIDE Vide EE letter No 408/1c dated 26/02/2016 OF Amount 45.1 lac		अनारम्भ कार्य		संयुक्त निरीक्षण किया जा चुका है वृक्ष प्रभावित न होने के कारण सिविल भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
	31/03/2015	शासनादेश संख्या 6969/ (13)-38 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 14 दिसम्बर 2013	TS VIDE E.E letter No 1696/1C dated 17/12/2014 OF Amount 55.62 lac		अनारम्भ कार्य		वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर दिये गये हैं। सिविल भूमि में वृक्ष न होने के कारण जिलाधिकारी को हस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था। प्रस्ताव पर जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृति प्राप्त द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 गठित की जा रही है।
	31/03/2016	शासनादेश संख्या 19/ (2)/14-45(प्रा0आ0) / 2013 दिनांक 03 जनवरी 2014			अनारम्भ कार्य		विधिवत स्वीकृति प्राप्त डी0पी0आर0 गठित कर मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 टिहरी का पत्र संख्या 1989/109 याता-टी0ए0सी0/टिहरी-15 दिनांक 04.11.2015 द्वारा रू0 119.95 लाख की सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित। सेतु की डी0पी0आर0 गठित कर अधिशासी अभियन्ता के पत्र संख्या 1299/16 सी0 दिनांक 25.6.2016 द्वारा रू0 461.40 लाख का गठित कर अधीक्षण अभियन्ता को प्रेषित।
	31/03/2016	शासनादेश संख्या 549/ (2)/14-49 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 29 जनवरी 2014	TS VIDE E.E letter No 05/2015-16 dated 01/04/2015 OF Amount 4 lac		अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण विवाद।

[illegible]

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदर्भ	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्याएँ	टिप्पणी
	2016 – 2017 में लक्ष्य						
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018	शासनादेश संख्या 5603/III(2)/15-30 (प्रा0आ0) / 2015 दिनांक 28.7.2015	TS VIDE Vide EE letter No 343/1c dated 15/02/2016 OF Amount 58.59 lac		अनारम्भ कार्य		वन भूमि प्रस्ताव एफ0पी0/यू0के0 रोड / 20210/2016 द्वारा 0.45 हे0 वन भूमि आन लाईन कर दिया गया है।
	31/03/2018	शासनादेश संख्या 1427/III(2)/16-02 (एल0एल0ए0) / 2015 दिनांक 22.3.2016			अनारम्भ कार्य		द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 टिहरी का पत्र संख्या 1393 / 6 (1) सेतु टी0ए0सी0/ टिहरी / 15 दिनांक 18.06.2016 द्वारा रू0 568.00 लाख का गठित कर सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित।
	31/05/2017	शासनादेश संख्या 673/III(2)/16-01 (एम0एल0ए0) / 2016 दिनांक 4.3.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है।
	31/05/2017	शासनादेश संख्या 673/III(2)/16-01 (एम0एल0ए0) / 2016 दिनांक 4.3.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है।
	31/05/2017	शासनादेश संख्या 673/III(2)/16-01 (एम0एल0ए0) / 2016 दिनांक 4.3.2016			अनारम्भ कार्य		समरेखण अनुमोदित संयुक्त निरीक्षण पूर्ण संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के उपरान्त वन भूमि हस्तांतरण की कार्यवाही की जायेगी।
	31/05/2017	शासनादेश संख्या 673/III(2)/16-01 (एम0एल0ए0) / 2016 दिनांक 4.3.2016			अनारम्भ कार्य		समरेखण अनुमोदन हेतु अधीक्षण अभियन्ता को प्रेषित। संयुक्त निरीक्षण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा 17 की तिथि निर्धारित है।
	31/05/2017	शासनादेश संख्या 673/III(2)/16-01 (एम0एल0ए0) / 2016 दिनांक 4.3.2016			अनारम्भ कार्य		समरेखण अनुमोदित। संयुक्त निरीक्षण पूर्ण मार्ग में नाप भूमि ही प्रभावित है अतः द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 गठित की जा रही है।
	31/05/2017	शासनादेश संख्या 673/III(2)/16-01 (एम0एल0ए0) / 2016 दिनांक 4.3.2016			अनारम्भ कार्य		समरेखण अनुमोदन हेतु अधीक्षण अभियन्ता 6वां वृत्त लो0नि0वि0 उत्तरकाशी को प्रेषित। संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही की जा रही है।

क्र०सं०	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03 / 2016 तक प्रगति		01 / 04 / 2016 को अवशेष		2016 - 2017 हेतु			2016 - 2017 में उपलब्धि / लक्ष्य / अवशेष									
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत		वित्तीय याता 0 योग्य	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट 2 का कार्य	सोलिं ग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी.सी , कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
25	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्र	नौगांव	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र 2 यमुनोत्री के विकास खण्ड नौगांव के अन्तर्गत निशानी पैदल मार्ग के हनुमान गंगा पर पैदल पुल का निर्माण कार्य।	54m	06 / 2016	2.16	2.16	0.00		2.16	54m	0.00	0.00											
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (25 कार्य)					91.47Km +2no+49 0m		1,028. 28	1,028. 23	77.51	1Km	950.77	90.14Km+2no +490m	735.47	80.07	50.46										
					64.64Km +355m		1,028. 28								51.97										
प्रथम चरण के कार्य (25 कार्य)					91.47Km +2no+49 0m		1,028. 28	1,028. 23	77.51	1Km	950.77	90.14Km+2no +490m	735.47	80.07	50.46										
					64.64Km +355m		1,028. 28								51.97										

नव निर्माण मोटर मार्ग

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्र	नौगांव	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र 2 यमुनोत्री के अन्तर्गत थौलधार से बखरेटी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	0.9Km	03 / 2016	75.52	75.52	0.00		75.52	0.9Km	75.52	7.99		0.9 k	0.9								
						03 / 2016	75.52									0.9 k	0.9								
2	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा 0)	नौगांव	माननीय मुख्य मन्त्री घोषणा संख्या 724 239 / 2013 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड नौगांव के अन्तर्गत कसलाना से चोपडा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2.85Km	03 / 2016	143.98	143.98	0.00		143.98	2.85Km	100.00	0.00		2.85 k	2.85								
						03 / 2016	143.98									2.85 k	2.85								
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					3.75Km		219.50	219.50			219.50	3.75Km	175.52	7.99		3.75Km	3.75								
					3.75Km		219.50									3.75Km	3.75								
नव निर्माण मोटर मार्ग (2 कार्य)					3.75Km		219.50	219.50			219.50	3.75Km	175.52	7.99		3.75Km	3.75								
					3.75Km		219.50									3.75Km	3.75								

पुनः निर्माण व सुधार

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदर्भ	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्याएँ	टिप्पणी
	2016 – 2017में लक्ष्य						
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/08/2018	शासनादेश संख्या 1870/111(2)/16-69 (प्रा0आ0) दिनांक 7.6.2016			अनारम्भ कार्य		
			298.21	Division:5 DFO:1	अना0कार्य 22 निर्माणरत् 2 पूर्ण 1		
			298.21	Division:5 DFO:1	अना0कार्य 22 निर्माणरत् 2 पूर्ण 1		

	31/05/2017	शासनादेश संख्या 887/111(2)/16-02 (एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 22.3.2016	TS VIDE Vide E.E Letter No 685 /1 c dated 26/03/2016 OF Amount 75.52 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठित पहाड कटान का कार्य प्रारम्भ
	0.9Km						
	31/05/2018	शासनादेश संख्या 1201/111(2)/16-01 (एम0एल0ए0) /2016 दिनांक 4.3.2016			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 तकनीकी स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियन्ता 6वां वृत्त लो0नि0वि0 उत्तरकाशी को प्रेषित। वृक्षों का छपान हो चुका है कटान के उपरान्त अनुबन्ध की कार्यवाही की जा रही है।
	2.85Km						
	3.75Km		75.52		निर्माणरत् 2		
	3.75Km		75.52		निर्माणरत् 2		

[illegible]

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

[illegible]

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदर्भ	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्याएँ	टिप्पणी
	2016 – 2017में लक्ष्य						
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/12/2013	शासनादेश संख्या 2194/111(2)/13-14 (प्रा0आ0)/2012 दिनांक 22.3.2013	TS VIDE S.E letter No 3775/236 C-6/2013 dated 29/07/2013 OF Amount 153.66 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
			153.66		पूर्ण 1		

	30/10/2017	शासनादेश संख्या 887/111(2)/16-05 (एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 22.3.2016	TS VIDE Vide S.E Letter No 2726 yata/639 C-6/2015-16 dated 30/06/2016 OF Amount 216.9 lac		अनारम्भ कार्य		डी0पी0आर0 प्रविधिक स्वीकृति हेतु गठित की जा रही है। निविदाएँ आमंत्रित तथा भूमि प्रतिकर बांटा जा रहा है।
			216.9		अना0कार्य 1		
			370.56		अना0कार्य 1 पूर्ण 1		

	31/05/2017	शासनोदश संख्या 4416/111(2)/15-04 (मु0मं0 घो0)/2015 दिनांक 27.5.2015	TS VIDE E.E letter No 783/1c dated 24/07/2015 OF Amount 68 lac		निर्माण प्रारम्भ		एबटमेन्ट का कार्य प्रगति पर है। फेब्रीकेशन का कार्य वर्ष 2015 में पूर्ण साईट पर दुलान की कार्यवाही की जा रही है।
			68		निर्माणरत् 1		

क्र०सं०	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03 / 2016 तक प्रगति		01 / 04 / 2016 को अवशेष		2016 - 2017 हेतु			2016 - 2017 में उपलब्धि / लक्ष्य / अवशेष									
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत		वित्तीय याता 0 योग्य	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट 2 का कार्य	सोलिं ग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी.सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
पैदल सेतु (1 कार्य)					1no+24m		68.00	68.00	11.96		56.04	1no+24m	55.94	30.00											
							68.00																		
राज्य सैक्टर सामान्य (30 कार्य)					104.22Km+3no+514m		1,686.34	1,686.29	231.19	6Km	1,455.15	97.89Km+3no+514m	1,078.87	130.00	50.46										
					77.39Km+355m		1,686.34								52.30	7.75Km	6.75								
																7.75Km	6.75								

एस.सी.एस.पी.राज्य योजना

प्रथम चरण के कार्य

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड 351 नौगांव में ग्राम जाम्दणू को मूलागांव मोटर मार्ग से नौगांव गोडर क्लोजगांव मताडी खिर्मु होतु हुये मिसिंग लिंक का निर्माण कार्य।	8Km	08 / 2011	100.80	100.80	1.96		98.84	8Km	98.84	0.00											
						08 / 2011	100.80																		
2	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्र	नौगांव	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र 468 यमुनोत्री के अन्तर्गत राजस्तर राजगढी मोटर मार्ग के कि0मी0 3.00 टटारु से कोलगांव होते हुये झुमराडा तक मोटर मार्ग का निर्माण।	5.5Km	03 / 2013	69.30	69.30	4.56		64.74	5.5Km	64.74	0.00											
						03 / 2013	69.30																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					13.5Km		170.10	170.10	6.52		163.58	13.5Km	163.58												
					13.5Km		170.10																		
प्रथम चरण के कार्य (2 कार्य)					13.5Km		170.10	170.10	6.52		163.58	13.5Km	163.58												
					13.5Km		170.10																		

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदर्भ	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्याएँ	टिप्पणी
	2016 – 2017में लक्ष्य						
27	28	29	30	31	32	33	34
			68		निर्माणरत् 1		
	3.75Km		812.29	Division:5 DFO:1	अना0कार्य 23 निर्माणरत् 5 पूर्ण 2		

	30/08/2012	शासनादेश संख्या 4485/111(2)/11-30 प्रा0आ0/2010 दिनांक 19.8.2011			निर्माण प्रारम्भ		वन भूमि प्रस्ताव संख्या एफ0पी0/यू0के/रोड/ 11883 /2015 द्वारा दिनांक 23.4.2015 द्वारा ऑन लाईन कर दिया गया है। सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 गठित की जा रही है।
	30/12/2013	शासनादेश संख्या 2192/111(2)/13-58 (प्रा0आ0)/ 2012 दिनांक 22.3.2013			निर्माण प्रारम्भ		नाप भूमि व सिविल भूमि वृक्षविहीन पडती है सिविल भूमि जिलाधिकारी से हस्तान्तरित हो चुकी है। डी0पी0आर0 गठित कर मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 टिहरी का पत्र संख्या 1924/69 याता-टी0ए0सी0/टिहरी-15 दिनांक 04.11. 2015 द्वारा रू0 303.74 लाख की सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को प्रेशित।
				Division:1	निर्माणरत् 2		
				Division:1	निर्माणरत् 2		

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

[illegible][illegible][illegible][illegible]

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदर्भ	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्याएँ	टिप्पणी
	2016 – 2017में लक्ष्य						
27	28	29	30	31	32	33	34
कुड कोटला		शासनादेश संख्या 2117/111-2/5 एस0सी0पी0-59 प्रा0आ0/05 दिनांक 10.11.05		Area 3.04 (Division)	अनारम्भ कार्य		वन भूमि प्रस्ताव संख्या एफ0पी0/यू0के0/रोड/9662/2015 दिनांक 30.1.2015 द्वारा आन लाईन कर दिया गया है। डी0पी0आर0 अधीक्षण अभियन्ता के पत्र संख्या 5734-याता/361 सी0-06/ 2015-16 दिनांक 15.12.2015 द्वारा रू0 376.18 लाख की मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 टिहरी को प्रेषित।
	31/03/2014	शासनादेश संख्या 2117/11-2/5 एस0सी0पी0-59 प्रा0आ0/05 दिनांक 10.11.05	TS VIDE C.E letter No 2018/1/218 yata -hill/08 Dt 29-04-08 dated 29/04/2008 OF Amount 205.8 lac	Area 1.98 (Division)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
मूलागांव जादूणू गोदिन कलोजगांव			205.8	Division:2	अना0कार्य 1 पूर्ण 1		

काण्डा	31/03/2012	शासनादेश संख्या 829/111-2/06-62 प्रा0आ0/05 टी0सी0/1 दिनांक 28.03.06		Area 0.5 (Division)	अनारम्भ कार्य		वन भूमि प्रस्ताव संख्या एफ0पी0/यू0के0/रोड/14290/2015 द्वारा प्रस्ताव आन लाईन कर दिया गया है। (0.50 हे0)
हलना कुथनौर	31/03/2016	शासनादेश संख्या 2717/111-2/05-07 प्रा0आ0 दिनांक 19.11.05		Area 2.8 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		विधिवत स्वीकृति प्राप्त। प्रतिकर गठित। साख-सीमा प्राप्त होने पर प्रतिकर बांट दिया जायेगा। पुनरीक्षित आगणन मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 टिहरी का पत्र संख्या 166 याता /103 सी0-06/2015-16 दिनांक 23.01.2016 द्वारा रू0 319.41 लाख का सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित। (द्वितीय चरण) प्रथम 2 कि0मी0 की भूमि अध्याप्ति हेतु रू0 86.51 लाख की मांग अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक सं0 37/1 भू0अ0 दि0 06.01.2016 के द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 6 वां वृत्त लो0नि0वि0 उत्तरकाशी को प्रेषित। वन विभाग भूमि द्वारा वाधित वृक्षों का कटान किया जा रहा है।
	3Km			Division:2	अना0कार्य 1 निर्माणरत् 1		

थातरा		शासनादेश संख्या 2117/111-2/5 एस0सी0पी0-59 प्रा0आ0/05 दिनांक 10.11.05		Area 0.63 (Division)	अनारम्भ कार्य		ग्रामवासीयो द्वारा नाप भूमि में कार्य करवाने हेत सहमति दे दी गई है। सर्वेक्षण पूर्ण मुआवजे की पत्रावली गठित की जा रही है। डी0पी0आर0 गठित कर मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 टिहरी का पत्र संख्या 1991/67 याता-टी0ए0सी0/टिहरी-15 इलरंक 04.11.2015 द्वारा रू0 127.28 लाख की सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित।

[illegible]

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदर्भ	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्याएँ	टिप्पणी
	2016 – 2017में लक्ष्य						
27	28	29	30	31	32	33	34
		शासनादेश संख्या 3318/111-2 /06-09 प्रा0आ0/06 दिनांक 12.12.06			अनारम्भ कार्य		प्रस्ताव संख्या वन भूमि प्रस्ताव संख्या एफ0पी0/यू0के/रोड/ 8938 /2014 द्वारा दिनांक 27.12.2014 द्वारा ऑन लाईन कर दिया गया है। सैद्धान्तिक स्वीकृति उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 525/10-4-16 /1 (163)/2016 दिनांक 14.6.2016 द्वारा प्राप्त अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
सरबडियार	31/03/2015	शासनादेश संख्या 830/111-2 /06-29 प्रा0आ0/07 दिनांक 24.03.08	TS VIDE S.E Letter No 3884-yata/536 C -6/09 dated 30/07/2009 OF Amount 44.24 lac		निर्माण प्रारम्भ		2.50 कि0मी0 लम्बाई में कार्य पूर्ण शेष लम्बाई हेतु वन भूमि प्रस्ताव संख्या एफ0पी0/यू0के/रोड/ 18078/2016 द्वारा ऑन लाईन कर दिया गया है।
गढ मोलथात देवल गमरा	31/03/2013	शासनादेश संख्या 2980/111/06-60 प्रा0आ0 दिनांक 28.12.06		Area 4.9 (Division)	अनारम्भ कार्य		वन भूमि प्रस्ताव संख्या एफ0पी0/यू0के0/रोड/ 9706/2015 दिनांक 30.1. 2015 द्वारा आन लाईन कर दिया गया है।
किसाला गौल फूलधार		शासनादेश संख्या 2580/111-2/06-44 प्रा0आ0/06 दिनांक 19.11.06		Area 1.59 (Division)	अनारम्भ कार्य		वन भूमि प्रस्ताव संख्या एफ0पी0/यू0के0/रोड 15735 दिनांक 3.9.2015 द्वारा आन लाईन कर दी गई है।
	31/03/2017	शासनादेश संख्या 8189/111 (2)/15-09 (प्रा0आ0) /2006 टी0सी0-1 दिनांक 23.11. 2015	TS VIDE Vide S.E letter No 108/ yata /532 C-6/2015-16 dated 07/01/2016 OF Amount 128.54 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठित। कार्य प्रगति पर।
	3Km		172.78	Division:5	अना0कार्य 4 निर्माणरत् 2		
	6Km		378.58	Division:9	अना0कार्य 6 निर्माणरत् 3 पूर्ण 1		

	30/06/2016	शासनादेश संख्या 5217/111 (2)/15-51(प्रा0आ0) /2013 दिनांक 13.10. 2015	TS VIDE Vide E.E letter No 1177/1 C dated 07/09/2015 OF Amount 81.49 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
--	------------	--	--	--	-------------	--	--------------

क्र०सं०	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2016 तक प्रगति		01/ 04/ 2016 को अवशेष		2016 – 2017 हेतु			2016 – 2017 में उपलब्धि / लक्ष्य/अवशेष											
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत		वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी.सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					2Km		81.49	81.49	80.93		0.56	1Km	0.56														
					1Km		81.49																				
पुनः निर्माण व सुधार (1 कार्य)					2Km		81.49	81.49	80.93		0.56	1Km	0.56														
					1Km		81.49																				

सेतु निर्माण(मोटर सेतु)

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	अनुसूचित जाति उपयोनान्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत बनास सेतु से तत्पश्चात् कुण्ड व प्राकृतिक झरना तक मोटर मार्ग का निर्माण सेतु सहित निर्माण।	0.67Km+1no+36m	01 / 2016	194.45	194.45	0.70		193.75	0.67Km+1no+36m	193.85	30.00			0.67 k	0.67							
						02 / 2016	194.45										0.67 k	0.67							
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					0.67Km+1no+36m		194.45	194.45	0.70		193.75	0.67Km+1no+36m	193.85	30.00			0.67Km	0.67							
					0.67Km+1no+36m		194.45										0.67Km	0.67							
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (1 कार्य)					0.67Km+1no+36m		194.45	194.45	0.70		193.75	0.67Km+1no+36m	193.85	30.00			0.67Km	0.67							
					0.67Km+1no+36m		194.45										0.67Km	0.67							
एस.सी.एस.पी.राज्य योजना (14 कार्य)					93.17Km+1no+36m		2,026.21	2,094.92	498.25	14.5Km	1,596.67	77.67Km+1no+36m	788.10	30.00	7.86	1Km									
					92.17Km+1no+36m		2,094.92								14.87		3.67Km	3.67							
																	14.67Km	14.7							

नाबार्ड 15

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदर्भ	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्याएँ	टिप्पणी
	2016 – 2017में लक्ष्य						
27	28	29	30	31	32	33	34
			81.49		पूर्ण 1		
			81.49		पूर्ण 1		

	31/03/2017	शासनादेश संख्या 7677 / III (2) / 15-51	TS VIDE vide S.E letter No 525 yata/502 c -6/2015-16 dated 10/02/2016 OF Amount 194.45 lac		निर्माण प्रारम्भ		कटिंग का कार्य पूर्ण सेतु के एबटमेन्ट का कार्य प्रगति पर।
	0.67Km+1no	(प्रा0आ0) / 2013					
	0.67Km+1no		194.45		निर्माणरत् 1		
	0.67Km+1no		194.45		निर्माणरत् 1		
	6.67Km+1no		654.52	Division:10	अना0कार्य 6 निर्माणरत् 6 पूर्ण 2		

नाबार्ड 16

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

[illegible]

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदर्भ	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्याएँ	टिप्पणी
	2016 – 2017में लक्ष्य						
27	28	29	30	31	32	33	34
सारीगाड कण्डारी	31/03/2013	शासनादेश संख्या 704 / 111-2 / 06-63 प्रा0आ0 / 07 लो0नि0 अनु02 दिनांक 24.3.08	TS VIDE C.E letter No 3699/1(112) yata-hill /08 Dt 22-7-08 dated 22/07/2008 OF Amount 368.55 lac	Area 0.91 (Division)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
			368.55	Division:1	पूर्ण 1		
			368.55	Division:1	पूर्ण 1		
			368.55	Division:1	पूर्ण 1		

केवलगांव	31/03/2014	शासनादेश संख्या 3138 / 111-2 / 06-29 प्रा0आ0 / 06 दिनांक 22.12.06	TS VIDE C.E letter No 4951 /1(218) yata-hill /08 dt 15-10-08 dated 15/10/2008 OF Amount 378 lac	Area 4.86 (Division)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
			378	Division:1	पूर्ण 1		

डाण्डागांव	31/03/2012	शासनादेश संख्या 2454 / 111-2-5 -07 प्रा0आ0 टी0सी0 अनुभाग-2 दिनांक 28.10.05	TS VIDE SE uttarkashi letter No 1404 yata/415 C-06/07-08 dated 15/03/2008 OF Amount 47.4 lac	Area 0.67 (Division)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र०सं०	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03 / 2016 तक प्रगति		01 / 04 / 2016 को अवशेष		2016 - 2017 हेतु			2016 - 2017 में उपलब्धि / लक्ष्य / अवशेष									
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत		वित्तीय याता 0 योग्य	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट 2 का कार्य	सोलिं ग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी.सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					3Km		47.40	47.40	45.44	0.5Km	1.96	2Km	1.96												
					2.5Km		47.40																		

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा 0)	नौगांव	कण्डारी से नौगाँव गोडर मो0मार्ग का विस्तार।	39	15Km	03 / 2004	254.50	254.50	203.83	1.8Km	50.67	5.95K m	10.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
---	---------------------------	-----------------------	--------	--	----	------	--------------	--------	--------	--------	-------	-------	------------	-------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा 0)	नौगांव	मुख्यमन्त्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी में देहली यमुनोत्री मोटर मार्ग से विसाट गांव-जादणू नौगांव गोडर मोटर मार्ग का निर्माण।	37	5Km	02 / 2009	183.75	183.75	49.49	2Km	134.26	3Km	134.26	53.41													
								183.75										3 k	3									
																	3 k	5										
2	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा 0)	नौगांव	नौगाँव स्यूरी मोटर मार्ग का विस्तारीकरण।	40	9.8Km	10 / 2005	119.00	119.00	4.30		114.70	9.8Km	20.00	0.00													
								119.00																				
3	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा 0)	नौगांव	उत्तरकाशी के अन्तर्गत नौगाँव स्यूरी मोटर मार्ग के किम्मी बैंड से भेराता रसटाड़ी होते हुये कण्डाऊ मोटर मार्ग का निर्माण।	43	8Km	09 / 2006	168.00	168.00	7.00		161.00	8Km	108.65	0.00													
								168.00										1 k	0									
																	8 k	8										
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (3 कार्य)						22.8Km		470.75	470.75	60.79	2Km	409.96	20.8Km	262.91	53.41													
																		4Km	3									
						22.8Km		470.75											11Km	13								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदर्भ	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्याएँ	टिप्पणी
	2016 – 2017में लक्ष्य						
27	28	29	30	31	32	33	34
			47.4	Division:1	पूर्ण 1		

काण्डारी	31/03/2012	शासनादेश संख्या 54/लो0नि0 अनु0-2 दिनांक 5.3.04	TS VIDE CE Letter No 3916/6(80) yata-Star-1/2014 dated 20/10/2014 OF Amount 254.5 lac	Area 1.21 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		प्राविधिक स्वीकृति मात्र 7.55 कि0मी0 हेतु प्राप्त है। 5.75 कि0मी0 हेतु आसिक प्रा0 स्वीकृति मुख्य अभियन्ता गढवाल के पत्रांक 2577/(100) याता-पर्व/07 दिनांक 18.6.2007 द्वारा प्राप्त है। जिसके सापेक्ष 5.75 कि0मी0 में पहाड कटान एवं 5.00 कि0मी0 में पार्ट-2 का कार्य पूर्ण। इसके अतिरिक्त 1.80 कि0मी0 लम्बाई हेतु मुख्य अभियन्ता स्तर-2 देहरादून क्षेत्र के पत्रांक 3916/6 (80) याता- स्तर -1 (क्षे0का0)/2014 दिनांक 20.10.2014 द्वारा रू0 47.54 लाख की प्रा0 स्वीकृति प्राप्त की गयी है। जिसके सापेक्ष 1.80 कि0मी0 लम्बाई में पहाड कटान का कार्य पूर्ण। 7.55 कि0मी0 ग्राम खमुण्डी से आगे बाज एवं देवदार के घने वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र हाने के कारण निर्माण सम्भव नहीं है।
			254.5	Division:1	निर्माणरत् 1		

विसाट गांव		शासनादेश संख्या 423/111-2/09-03 बजट /08 दिनांक 5.2.2009	TS VIDE S.E letter No 4334/yata/577 c-6/2015-16 dated 28/09/2015 OF Amount 183.75 lac	Area 2.59 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य प्रगति पर है।
नौगांव स्यूरी		शासनोदेश संख्या 2454/2 05 प्रा0 आ0/05 पी0सी0 लो0नि0 अनु0 2 दिनांक 28.10.2005			अनारम्भ कार्य		वन भूमि प्रस्ताव संख्या एफ0पी0/यू0के0/ रोड 13047 /2015 दिनांक 4.6. 2015 द्वारा आन लाईन कर दिया गया है।
किम्मी रस्टाडी	31/03/2014	शासनादेश संख्या 1953/111-2/06-29 प्रा0आ0/06 दिनांक 4.9.06		Area 0 (Division)	अनारम्भ कार्य		सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। डी0पी0आर0 गठित कर मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 टिहरी का पत्र संख्या 2037/69 याता -टी0ए0सी0/टिहरी-15 दिनांक 7.12. 2015 द्वारा रू0 266.00 लाख का सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित। (द्वितीय चरण) अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
			183.75	Division:3	अना0कार्य 2 निर्माणरत् 1		

क्र०सं०	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03 / 2016 तक प्रगति		01 / 04 / 2016 को अवशेष		2016 - 2017 हेतु			2016 - 2017 में उपलब्धि / लक्ष्य / अवशेष									
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत		वित्तीय याता 0 योग्य	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट 2 का कार्य	सोलिं ग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी.सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
नव निर्माण मोटर मार्ग (6 कार्य)					52.8Km+1no+30m		1,150.65	1,150.65	684.08	6.3Km	466.57	38.75Km+1no+30m	278.85	57.39											
					45.05Km+30m		1,150.65									4Km	3								
																11Km	13								
नाबार्ड 16 (6 कार्य)					52.8Km+1no+30m		1,150.65	1,150.65	684.08	6.3Km	466.57	38.75Km+1no+30m	278.85	57.39											
					45.05Km+30m		1,150.65									4Km	3								
																11Km	13								

नाबार्ड 18

नव निर्माण मोटर मार्ग

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा 0)	नौगांव	नौगांव में झुमराडा से काल गांव मोटर मार्ग नव निर्माण।	3Km	11 / 2006	66.00	66.00	62.84		3.16	3Km	3.16	3.16											
						03 / 2013	66.00																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					3Km		66.00	66.00	62.84		3.16	3Km	3.16	3.16											
					3Km		66.00																		
नव निर्माण मोटर मार्ग (1 कार्य)					3Km		66.00	66.00	62.84		3.16	3Km	3.16	3.16											
					3Km		66.00																		
नाबार्ड 18 (1 कार्य)					3Km		66.00	66.00	62.84		3.16	3Km	3.16	3.16											
					3Km		66.00																		

नाबार्ड 21

पुनः निर्माण व सुधार

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदर्भ	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्याएँ	टिप्पणी
	2016 – 2017में लक्ष्य						
27	28	29	30	31	32	33	34
			863.65	Division:6	अना0कार्य 2 निर्माणरत् 2 पूर्ण 2		
			863.65	Division:6	अना0कार्य 2 निर्माणरत् 2 पूर्ण 2		

कालगांव	30/10/2013	शासनादेश संख्या 3138/111-2 /06-29 प्रा0आ0/06 दिनांक 22.11.06	TS VIDE E.E letter No 406/1 C dated 13/03/2011 OF Amount 66 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
			66		पूर्ण 1		
			66		पूर्ण 1		
			66		पूर्ण 1		

जिला सैक्टर

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

[illegible]

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदर्भ	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्याएँ	टिप्पणी
	2016 – 2017में लक्ष्य						
27	28	29	30	31	32	33	34
गातू मूलागांव	15/10/2014	शासनादेश संख्या 6112/ (2)13-32 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 22 नवम्बर 2013	TS VIDE T.S Vide C.E letter No 80/12 yata dehradun /2013 dated 07/02/2014 OF Amount 513.54 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/12/2014	शासनादेश संख्या 6968/ (2)/13-38 (प्रा0आ0) /2013 दिनांक 14.12.2013	TS VIDE T.S Vide S.E Letter No 4934 yata/06C-6/2013 dated 10/10/2014 OF Amount 232.26 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/10/2014	शासनादेश संख्या 6968/ (2)13-38 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 14.12.2013	TS VIDE T.S Vide S.E letter No 733/481c-6/2013 dated 06/02/2014 OF Amount 239.54 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
			985.34		निर्माणरत् 3		
			985.34		निर्माणरत् 3		
			985.34		निर्माणरत् 3		

	31/03/2012	जिलाधिकारी का पत्रांक 173/जि0यो0/पी0ए0 2010 दिनांक 13.8.2010			निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण करने हेतु रू0 20 लाख की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है।
	31/03/2012	जिलाधिकारी का पत्रांक 173/जि0यो0/पी0ए0/2010 दिनांक 13.8.2010			निर्माण प्रारम्भ		समरेखण अनुमोदित। सिविल भूमि की पत्रावली गठित कर दी गई है।

[illegible]

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदर्भ	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्याएँ	टिप्पणी
	2016 – 2017में लक्ष्य						
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/08/2012	जिलाधिकारी के पत्र संख्या 370-बी0 जि0यो0 (वर्ष 2011-12) दिनांक 28.9.2011)	TS VIDE EE Letter No 739/1 C dated 31/07/2014 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/10/2012	जिलाधिकारी के पत्र संख्या 370-बी0 जि0यो0 (वर्ष 2011-12) दिनांक 28.9.2011)			निर्माण प्रारम्भ		पत्रावली गठित की जा रही है।
	30/08/2013	जिलाधिकारी का पत्रांक 541/ जि0यो0 दिनांक 10.12.2012	TS VIDE TS Vide E.E letter No 7261/1 C dated 26/05/2014 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		राज्य योजना में स्वीकृति प्राप्त।
	30/08/2013	जिलाधिकारी का पत्रांक 541/ जि0यो0 दिनांक 10.12.2012	TS VIDE Vide E.E letter No 39/1 C dated 20/01/2016 OF Amount 28 lac		निर्माण प्रारम्भ		समरेखण अनुमोदित प्रतिकर वितरण किया जा रहा है। कार्य प्रगति पर है। कार्य पूर्ण करने हेतु ₹0 20 लाख की धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता है।
	30/12/2013	जिलाधिकारी का पत्रांक 541/ जि0यो0 दिनांक 10.12.2012			निर्माण प्रारम्भ		मुआवजा पत्रावली गठित की जा रही है। राज्य योजना में प्रस्तावित है।
	30/12/2013	जिलाधिकारी का पत्रांक 541/ जि0यो0 दिनांक 10.12.2012	TS VIDE TS Vide EE Letter No 340/16C dated 15/02/2016 OF Amount 6 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2014	जिलाधिकारी के पत्रांक 477/ जि0यो0-ओ0एमडी0/ 2013 दिनांक 23.9.2013			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण किया जा रहा है।
	31/03/2014	जिलाधिकारी के पत्रांक 477/ जि0यो0-ओ0एमडी0/ 2013 दिनांक 23.9.2013			अनारम्भ कार्य		धनाभाव के कारण स्वीकृत धनराशि में कार्य नहीं किया जा सकता।
	30/10/2014	जिलाधिकारी के पत्रांक 477/ जि0यो0-ओ0एमडी0/ 2013 दिनांक 23.9.2013	TS VIDE EE Letter No 739/1 C dated 31/07/2014 OF Amount 1 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण।
	30/11/2014	जिलाधिकारी के पत्रांक 477/ जि0यो0-ओ0एमडी0/ 2013 दिनांक 23.9.2013	TS VIDE TS Vide EE letter No 308/1 C dated 12/02/2016 OF Amount 5.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		समरेखण अनुमोदित वन भूमि पत्रावली गठित की जा रही है। सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर। राज्य सेक्टर में प्रस्तावित है।

[illegible]

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदर्भ	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्याएँ	टिप्पणी
	2016 – 2017में लक्ष्य						
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/11/2014	जिलाधिकारी के पत्रांक 477/जि0यो0-ओ0एमडी0/2013 दिनांक 23.9.2013	TS VIDE T.S Vide E.E letter No 7261/1 C dated 02/07/2014 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर। राज्य सेक्टर में प्रस्तावित है।
	15/10/2014	जिलाधिकारी का पत्रांक 477/ओ0एमडी0/2013 दिनांक 25.9.2013	TS VIDE E.E letter No 01/15-16 dated 01/04/2015 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	15/10/2014	जिलाधिकारी का पत्रांक 477/ओ0एमडी0/2013 दिनांक 25.9.2013	TS VIDE E.E letter No 03/2015-16 dated 01/04/2015 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2015	जिलाधिकारी का पत्रांक 106(1)/249 सी0 दिनांक 18.2.2014			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है।
	31/03/2017	जिलाधिकारी के पत्रांक 592/जि0यो0ज0 दिनांक 26.2.2015	TS VIDE TS Vide EE Letter No 804/1c dated 07/04/2016 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		
			57.5		अना0कार्य 1 निर्माणरत् 13 पूर्ण 3		
			57.5		अना0कार्य 1 निर्माणरत् 13 पूर्ण 3		

छांगा गोलाल		आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी के पत्रांक 948/24-4(2007-08) दिनांक 29.3.2008	TS VIDE E.E letter No 2150/1 C Dt 21-11-08 dated 21/11/2008 OF Amount 5.24 lac	Area 0 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एन0पी0 का आगणन अ0अ0 के पत्रांक 200/1सी0 दिनांक 3.2.2011 मुख्य अभियन्ता स्तर-1 को प्रेषित।
-------------	--	---	--	----------------	------------------	--	---

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

[illegible]

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

[illegible][illegible]

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदर्भ	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्याएँ	टिप्पणी
	2016 – 2017में लक्ष्य						
27	28	29	30	31	32	33	34
			5.24	GOL:1	निर्माणरत् 1		

डण्डालगांव	30/06/2011	आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी के पत्रांक 384/24-4/2003-04 दिनांक 1.12.2004 द्वारा रू0 8.70 लाख स्वीकृति।		Area 0.67 (Division)	अनारम्भ कार्य		वन भूमि प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित अतिरिक्त वृक्षों के पातन की स्वीकृत हेतु। नोडल अधिकारी के पत्रांक 3140/1 जी0-860 (उ0का0) दिनांक 6 जून 2012 के द्वारा भारत सरकार को वृक्षों के पातन हेतु पत्र प्रेषित। पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 639/1भू0अ0 दिनांक 18.5.2013 को नोडल अधिकारी देरहादून को अनुरस्मरण पत्र प्रेषित। पी0एम0जी0एस0वाई0 को हस्तान्तरित होना है।
	31/03/2012	जिलाधिकारी के पत्र संख्या 370-बी0 जि0यो0 (वर्ष 2011-12) दिनांक 28.9.2011)	TS VIDE T.S E.E letter No camp memo /1 C dated 17/03/2013 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण
			3	Division:1	अना0कार्य 1 पूर्ण 1		

डण्डालगांव	31/07/2011	आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी के पत्रांक 3229/जिला योजना 2006-07/ 24-04 /2004 दिनांक 26.12.2006		Area 0.67 (Nodal)	अनारम्भ कार्य		वन भूमि प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित अतिरिक्त वृक्षों के पातन की स्वीकृत हेतु। पी0एम0जी0एस0वाई0 को गया है।
गोलाल		जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक 5351/24-03(2007-08) दिनांक 23.6.08।	TS VIDE E.E letter No 2150/1 C Dt 21-11-08 dated 21/11/2008 OF Amount 15 lac	Area 0.32 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एन0पी0 का आगणन अ0अ0 के पत्रांक 200/1सी0 दिनांक 3.2.2011 मुख्य अभियन्ता स्तर-1 को प्रेषित। पुनः 326443 रू0 भारत सरकार को आर0टी0वी0एस0 द्वारा भेजे जा चुके हैं।
		जिलाधिकारी का पत्रांक 106(1)/249 सी0 दिनांक 18.2.2014			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	30/08/2014	जिलाधिकारी के पत्रांक 477/जि0यो0-ओ0एमडी0/2013 दिनांक 23.9.2013	TS VIDE T.S Vide E.E Letter No 238/1C dated 07/02/2014 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण।

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदर्भ	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्याएँ	टिप्पणी
	2016 – 2017में लक्ष्य						
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/10/2014	जिलाधिकारी के पत्रांक 477 / जि०यो०-ओ०एमडी० / 2013 दिनांक 23.9.2013	TS VIDE Vide EE Letter No 359/1c dated 17/02/2016 OF Amount 5 lac		अनारम्भ कार्य		प्रतिकर बाँट दिया गया है। निविदा आमन्त्रित
	31/12/2016	जिलाधिकारी का पत्रांक 592 / जि०यो० दिनांक 26.2.2015	TS VIDE TS Vide E.E letter No 1211/ 23C dated 10/09/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/12/2016	जिलाधिकारी का पत्रांक 592 / जि०यो० दिनांक 26.2.2015	TS VIDE Vide EE Letter No 107/1 C dated 14/01/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/12/2016	जिलाधिकारी का पत्रांक 592 / जि०यो० दिनांक 26.2.2015	TS VIDE Vide E.E letter No 1213/1 C dated 10/09/2015 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/12/2016	जिलाधिकारी का पत्रांक 592 / जि०यो० दिनांक 26.2.2015	TS VIDE TS Vide E.E letter No 1213/23C dated 10/09/2015 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/12/2016	जिलाधिकारी का पत्रांक 592 / जि०यो० दिनांक 26.2.2015	TS VIDE E.E letter No 22/2015-16 dated 29/05/2015 OF Amount 4 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	26/12/2016 +	जिलाधिकारी का पत्रांक 592 / जि०यो० दिनांक 26.2.2015	TS VIDE Vide EE letter No 327/1c dated 12/02/2016 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/12/2016	जिलाधिकारी का पत्रांक 592 / जि०यो० दिनांक 26.2.2015			अनारम्भ कार्य		वन भूमि पत्रावली गठित की जा रही है।
	31/12/2016	जिलाधिकारी का पत्रांक 592 / जि०यो० दिनांक 26.2.2015			अनारम्भ कार्य		
	31/12/2016	जिलाधिकारी का पत्रांक 592 / जि०यो० दिनांक 26.2.2015			अनारम्भ कार्य		

[illegible]

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

[illegible]

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदर्भ	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्याएँ	टिप्पणी
	2016 – 2017में लक्ष्य						
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2016	शासनादेश संख्या 592/जि०यो० दिनांक 26.2.2015	TS VIDE Vide E.E letter No 1404/23 C dated 08/10/2015 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
			57	Division:1 Nodal:1	अना०कार्य 5 निर्माणरत् 4 पूर्ण 6		
			65.24	Division:2 GOI:1 Nodal:1	अना०कार्य 6 निर्माणरत् 5 पूर्ण 7		

	31/03/2014	जिलाधिकारी के पत्रांक 477/जि०यो०-ओ०एमडी०/2013 दिनांक 23.9.2013	TS VIDE E.E letter No 1714/1C dated 13/11/2013 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		प्रतिकर भुगतान किया जा रहा है।
			5		निर्माणरत् 1		
			5		निर्माणरत् 1		

	31/12/2016	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो० दिनांक 26.2.2015	TS VIDE E.E letter No 09/2015-16 dated 01/04/2015 OF Amount 4 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।

क्र०सं०	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृत लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03 / 2016 तक प्रगति		01 / 04 / 2016 को अवशेष		2016 - 2017 हेतु			2016 - 2017 में उपलब्धि / लक्ष्य / अवशेष									
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत		वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट 2 का कार्य	सोलिं ग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी.सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	राष्ट्रीय राजमार्ग 123 के मातला खड्ड से मुराडी तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।	1job	02 / 2015	9.00	9.00	0.00		9.00	1job	3.00	0.00											
						02 / 2015	9.00																		
3	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्र	नौगांव	जिला योजना के अन्तर्गत पालीगाड से पाली गांव तक पी0सी0सी0 मार्ग।	1job	02 / 2015	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	3.00	0.00											
						02 / 2015	5.00																		
4	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्र	नौगांव	जिला योजना के अन्तर्गत स्यानाचट्टी से कुपडा गांव तक सी0सी0 का कार्य।	1job	02 / 2015	4.00	4.00	3.61		0.39	1job	0.63	0.00											
						02 / 2015	4.00																		
5	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्र	नौगांव	जिला योजना के अन्तर्गत बिल्ला जरूरी नदियों का मोटर मार्ग के नांग गांव के पास सुरक्षा दीवार कार्य।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	1.76		1.24	1job	1.24	0.00											
						02 / 2015	3.00																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (5 कार्य)					5job		25.00	25.00	7.45		17.55	5job	9.79												
					5job		25.00																		
पैदल मार्ग (5 कार्य)					5job		25.00	25.00	7.45		17.55	5job	9.79												
					5job		25.00																		

पुनः निर्माण व सुधार

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्र	नौगांव	बड़कोट में राजकीय इण्टर कालेज मैदान में बाउंड्रीवाल का निर्माण कार्य।	1job	08 / 2009	4.00	4.00	3.81		0.19	1job	0.19	0.00											
						10 / 2009	4.00																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1job		4.00	4.00	3.81		0.19	1job	0.19												
					1job		4.00																		

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदर्भ	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्याएँ	टिप्पणी
	2016 – 2017में लक्ष्य						
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2016	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण किया जा रही है।
	30/06/2016	जिलाधिकारी के पत्र संख्या 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015	TS VIDE TS Vide EE Letter No 04/15 dated 01/05/2015 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/05/2016	जिलाधिकारी के पत्र संख्या 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/05/2016	जिलाधिकारी के पत्र संख्या 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015	TS VIDE E.E letter No 23/2015-16 dated 07/05/2015 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
			12		अना0कार्य 1 निर्माणरत् 2 पूर्ण 2		
			12		अना0कार्य 1 निर्माणरत् 2 पूर्ण 2		

बड़कोट	31/03/2012	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक 09/ दिनांक 03.08.2009	TS VIDE E.E letter No 1850/1 C dated 15/10/2009 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
			4		पूर्ण 1		

[illegible][illegible][illegible]

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदर्भ	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्याएँ	टिप्पणी
	2016 – 2017में लक्ष्य						
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/12/2013	जिलाधिकारी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10.12.2012	TS VIDE TS Vide EE letter No 235/1 C dated 07/02/2014 OF Amount 10 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है। राज्य सेक्टर में स्वीकृति के कारण नहीं।
	30/12/2012	जिलाधिकारी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10.12.2012			निर्माण प्रारम्भ		प्रतिकर आगणन गठित किया जा रहा है। कार्य पूर्ण करने हेतु रु0 20 लाख की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है।
			10		निर्माणरत् 2		

	30/12/2013	जिलाधिकारी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10.12.2012	TS VIDE EE Letter No 739/1 C dated 31/07/2014 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/11/2013	जिलाधिकारी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10.12.2012	TS VIDE T.S Vide E.E letter No 345/1C dated 28/02/2014 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण।
	30/12/2013	जिलाधिकारी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10.12.2012	TS VIDE E.E letter No 1716/1C dated 13/11/2013 OF Amount 8 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण।
	31/10/2014	जिलाधिकारी का पत्रांक 296/जि0यो0 विविध-2013 दिनांक 10.7.2013	TS VIDE T.S vide E.E letter No 1986/1c dated 24/12/2013 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2015	जिलाधिकारी का पत्रांक 106(1)/249 सी0 दिनांक 18.2.2014	TS VIDE T.S vide E.E letter No 325/1c dated 22/02/2014 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015	TS VIDE E.E Letter No 405/16 c dated 26/02/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदर्भित	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्याएँ	टिप्पणी
	2016 – 2017में लक्ष्य						
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2016	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो० दिनांक 26.2.2015			अनारम्भ कार्य		स्वीकृत धनराशि में कार्य पूर्ण नहीं किया जा सकता। राज्य सेक्टर में प्रस्तावित है।
	31/08/2016	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो० दिनांक 26.2.2015	TS VIDE Vide EE Letter No 308-1 c dated 12/02/2016 OF Amount 7 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर राज्य सेक्टर में प्रस्तावित है।
	26/12/2016	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो० दिनांक 26.2.2015			अनारम्भ कार्य		सहमति पत्र लिया जा रहा है।
	31/12/2016	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो० दिनांक 26.2.2015	TS VIDE TS vide EE letter No 308-1 C dated 12/02/2016 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर। राज्य सेक्टर में प्रस्तावित है।
	31/12/2016	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो० दिनांक 26.2.2015			अनारम्भ कार्य		
	31/03/2016	जिलाधिकारी के पत्र संख्या 592/जि०यो० दिनांक 26.2.2015	TS VIDE Vide EE Letter No 106/1C dated 14/01/2015 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2016	जिलाधिकारी के पत्र संख्या 592/जि०यो० दिनांक 26.2.2015	TS VIDE Vide EE Letter No 121/1C dated 19/01/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016	जिलाधिकारी के पत्र संख्या 592/जि०यो० दिनांक 26.2.2015	TS VIDE Vide EE Letter No 19/15-16 dated 07/05/2015 OF Amount 1.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/08/2016	शासनादेश संख्या 106/जि०यो० दिनांक 7.12.2015	TS VIDE TS Vide EE Letter No 230/1 C dated 02/02/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/12/2017	शासनादेश संख्या 106/जि०यो० दिनांक 7.12.2015	TS VIDE EE Letter No 421/ 1 C dated 01/03/2016 OF Amount 4 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदर्भ	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्याएँ	टिप्पणी
	2016 – 2017में लक्ष्य						
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2017	शासनादेश संख्या 106/जि0यो0 दिनांक 7. 12.2015	TS VIDE TS Vide EE Letter No 812/ 1 C dated 11/04/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/12/2017	शासनादेश संख्या 106/जि0यो0 दिनांक 7. 12.2015	TS VIDE Vide EE Letter No 265/1 C dated 05/02/2016 OF Amount 1 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य नहीं होना है। ए0डी0बी0 के पास मार्ग है।
	20/09/2017	शासनादेश संख्या 106/जि0यो0 दिनांक 7. 12.2015	TS VIDE TS Vide EE Letter No 286/1 C dated 06/02/2016 OF Amount 8 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/12/2017	शासनादेश संख्या 106/जि0यो0 दिनांक 7. 12.2015	TS VIDE Vide E.E letter No 261/1 C dated 04/02/2016 OF Amount 3.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/12/2017	शासनादेश संख्या 106/जि0यो0 दिनांक 7. 12.2015	TS VIDE Vide EE Letter No 391/1 c dated 23/02/2016 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	30/09/2017	शासनादेश संख्या 106/जि0यो0 दिनांक 7. 12.2015	TS VIDE TS Vide EE letter No 353/1 C dated 19/02/2016 OF Amount 1.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/08/2017	शासनादेश संख्या 106/जि0यो0 दिनांक 7. 12.2015	TS VIDE Vide E Vide E.E letter No 185/1 C dated 28/01/2016 OF Amount 1.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/08/2017	शासनादेश संख्या 106/जि0यो0 दिनांक 7. 12.2015			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/08/2017	शासनादेश संख्या 106/जि0यो0 दिनांक 7. 12.2015	TS VIDE TS Vide EE Letter No 755/1 c dated 02/04/2016 OF Amount 4 lac		अनारम्भ कार्य		
	31/08/2017	शासनादेश संख्या 106/जि0यो0 दिनांक 7. 12.2015	TS VIDE Vide EE Letter No 422/1 c dated 01/03/2016 OF Amount 4 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदर्भ	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्याएँ	टिप्पणी
	2016 – 2017में लक्ष्य						
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/08/2017	शासनादेश संख्या 106/जि०यो० दिनांक 7. 12.2015	TS VIDE vide EE letter No 390/1c dated 23/02/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/08/2017	शासनादेश संख्या 106/जि०यो० दिनांक 7. 12.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017	शासनादेश संख्या 106/जि०यो० दिनांक 7. 12.2015			अनारम्भ कार्य		
	31/08/2017	शासनादेश संख्या 106/जि०यो० दिनांक 7. 12.2015			अनारम्भ कार्य		धनभाव के कारण कार्य सम्भव नहीं है।
	31/08/2017	शासनादेश संख्या 106/जि०यो० दिनांक 7. 12.2015			अनारम्भ कार्य		
	31/08/2017	शासनादेश संख्या 106/जि०यो० दिनांक 7. 12.2015			अनारम्भ कार्य		धन आवेटन कम है।
	31/05/2017	शासनादेश संख्या 106/जि०यो० दिनांक 7. 12.2015			अनारम्भ कार्य		मार्ग में वन भूमि के कारण कार्य सम्भव नहीं है।
	31/10/2017	शासनादेश संख्या 106/जि०यो० दिनांक 7. 12.2015			अनारम्भ कार्य		नाम परिवर्तन होना है।
	31/08/2017	शासनादेश संख्या 106/जि०यो० दिनांक 7. 12.2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण पूर्ण मुआवजा पत्रावली गठित की जा रही है।
	31/05/2017	शासनादेश संख्या 136/जि०यो० दिनांक 23. 12.2015	TS VIDE Vide EE letter No 412/1 c dated 26/02/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

[illegible]

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदर्भ	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्याएँ	टिप्पणी
	2016 – 2017में लक्ष्य						
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/05/2017	शासनादेश संख्या 106/जि0यो0 दिनांक 7.12.2015	TS VIDE Vide E.E letter No 154/1 C dated 23/01/2016 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/05/2017	शासनादेश संख्या 106/जि0यो0 दिनांक 7.12.2015	TS VIDE Vide E.E letter No 230/1 C dated 02/02/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/05/2017	शासनादेश संख्या 106/जि0यो0 दिनांक 7.12.2015	TS VIDE Vide E.E letter No 301/1 C dated 10/02/2016 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/04/2017	शासनादेश संख्या 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015	TS VIDE Vide EE Letter No 181/1 c dated 27/01/2016 OF Amount 4 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
			111		अना0कार्य 11 निर्माणरत् 14 पूर्ण 15		
			125		अना0कार्य 11 निर्माणरत् 16 पूर्ण 16		

	22/03/2015	जिलाधिकारी का पत्रांक 477/जि0यो0ओ0एम0डी0 / 2013 दिनांक 23.9.2013	TS VIDE EE Letter No 1399/1 C dated 13/10/2014 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	25/03/2015	जिलाधिकारी का पत्रांक 477/जि0यो0ओ0एम0डी0 / 2013 दिनांक 23.9.2013			अनारम्भ कार्य		स्वीकृत धनराशि में कार्य पूर्ण नहीं किया जा सकता। नाम परिवर्तन हेतु प्रस्तावित है।

पैदल सेतु																				
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य																				
1	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्रा	नौगांव	ग्राम नकोडा (ग्राम पंचायत कुथनोर में स्टील गर्डर पैदल सेतु का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	11 / 2007	13.00	13.00	11.26		1.74	1job	5.00	0.00						
						03 / 2009	13.00													
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					1job		13.00	13.00	11.26		1.74	1job	5.00							
					1job		13.00													
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																				
1	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्रा	नौगांव	ग्राम राना में दागुडगांव मार्ग पर सुरेन्द्र सिंह के मकान के निकट नाले पर आर०सी०सी० पुलिया।	1job	08 / 2009	4.00	4.00	2.54		1.46	1job	2.00	0.00						
						10 / 2009	4.00													

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदर्भ	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्याएँ	टिप्पणी
	2016 – 2017में लक्ष्य						
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2016	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015			अनारम्भ कार्य		धन कम होने के कारण कार्य सम्भव नहीं है।
	31/12/2016	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015	TS VIDE Vide EE letter No 302/16 C dated 10/02/2016 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
			16		अना0कार्य 2 पूर्ण 2		
			16		अना0कार्य 2 पूर्ण 2		

नकोडा	31/03/2012	आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी के पत्रांक 832/24-4 जिला योजना 2007-08 दिनांक 1.11.2007	TS VIDE E.E letter No 21/ 1 C Dt 3-1-09 dated 01/03/2009 OF Amount 13 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
			13		पूर्ण 1		

दामुण गांव	31/03/2012	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक 09/ दिनांक 03.08.2009	TS VIDE E.E letter No 1917/1 C dated 29/10/2009 OF Amount 4 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।

[illegible]

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदर्भ	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्याएँ	टिप्पणी
	2016 – 2017में लक्ष्य						
27	28	29	30	31	32	33	34
			4		निर्माणरत् 1		

		जिलाधिकारी का पत्रांक 173/जि०यो०/पी०ए० 2010 दिनांक 13.8.2010			अनारम्भ कार्य		स्वीकृत धनराशि में कार्य पूर्ण नहीं किया जा सकता।
	31/03/2012	जिलाधिकारी का पत्रांक 172/पी०ए० 2010 दिनांक 13.8.2010	TS VIDE E.E letter No 346/15C dated 05/03/2011 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	+						
		जिलाधिकारी का पत्रांक 352/पी०ए०-विविध/ 2010 दिनांक 18.11.2010			अनारम्भ कार्य		दैवीय आपदा वर्ष 2011-12 में भारी वर्षा के कारण पुल बहने के कारण पहुँच मार्ग का सुरक्षात्मक कार्य कराया जाना औचित्य पूर्ण नहीं है।
	30/10/2012	जिलाधिकारी के पत्र संख्या 370-बी० जि०यो० (वर्ष 2011-12) दिनांक 28.9.2011)	TS VIDE E.E letter No Camp Memo /1c dated 05/02/2012 OF Amount 2.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/07/2012	जिलाधिकारी के पत्र संख्या 370-बी०/जि०यो० वर्ष 2011-12 दिनांक 28.9.2011	TS VIDE T.s vide E.E letter No 362A/1c dated 03/04/2012 OF Amount 1.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		जिलाधिकारी का पत्रांक 541/जि०यो० दिनांक 10.12.2012			अनारम्भ कार्य		स्वीकृत धनराशि में कार्य पूर्ण नहीं किया जा सकता।
	30/03/2014	जिलाधिकारी के पत्रांक 477/जि०यो०-ओ०एमडी०/2013 दिनांक 23.9.2013			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2014	जिलाधिकारी के पत्रांक 477/जि०यो०-ओ०एमडी०/2013 दिनांक 23.9.2013	TS VIDE EE Letter No 1227/16 dated 11/09/2015 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदर्भ	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्याएँ	टिप्पणी
	2016 – 2017में लक्ष्य						
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2014	जिलाधिकारी के पत्रांक 477 / जि०यो०-ओ०एमडी० / 2013 दिनांक 23.9.2013			अनारम्भ कार्य		धनाभाव के कारण कार्य पूर्ण नहीं किया जा सकता है।
	31/03/2014	जिलाधिकारी के पत्रांक 477 / जि०यो०-ओ०एमडी० / 2013 दिनांक 23.9.2013			अनारम्भ कार्य		धनाभाव के कारण कार्य पूर्ण नहीं किया जा सकता है।
	30/08/2014	जिलाधिकारी के पत्रांक 477 / जि०यो०-ओ०एमडी० / 2013 दिनांक 23.9.2013	TS VIDE TS Vide EE Letter No 340/16 C dated 15/02/2016 OF Amount 1 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	30/09/2014	जिलाधिकारी के पत्रांक 477 / जि०यो०-ओ०एमडी० / 2013 दिनांक 23.9.2013	TS VIDE T.S Vide E. E letter No 291/1 C dated 19/02/2014 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/09/2014	जिलाधिकारी के पत्रांक 477 / जि०यो०-ओ०एमडी० / 2013 दिनांक 23.9.2013			अनारम्भ कार्य		5 लाख की आवश्यकता है।
	30/11/2014	जिलाधिकारी के पत्रांक 477 / जि०यो०-ओ०एमडी० / 2013 दिनांक 23.9.2013			अनारम्भ कार्य		स्वीकृत धनराशि में कार्य पूर्ण नहीं किया जा सकता।
	31/05/2014	जिलाधिकारी के पत्रांक 370 / बी० जियो० दिनांक 28.9.2011			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016		TS VIDE Vide EE letter No 371/1c dated 19/02/2016 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/12/2016	जिलाधिकारी का पत्रांक 592 / जि०यो० दिनांक 26.2.2015	TS VIDE E.E Letter No 20/2015-16 dated 07/05/2015 OF Amount 6 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/12/2016	जिलाधिकारी का पत्रांक 592 / जि०यो० दिनांक 26.2.2015			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।

[illegible]

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदर्भ	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्याएँ	टिप्पणी
	2016 – 2017में लक्ष्य						
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2017	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो० दिनांक 26.2.2015	TS VIDE Vide EE letter No 109/1 C dated 14/01/2015 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/12/2016	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो० दिनांक 26.2.2015			अनारम्भ कार्य		धनाभाव के कारण कार्य नहीं किया जा सकता है।
	31/12/2016	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो० दिनांक 26.2.2015			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/12/2016	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो० दिनांक 26.2.2015			अनारम्भ कार्य		धनाभाव के कारण कार्य नहीं किया जा सकता है।
	26/12/2016	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो० दिनांक 26.2.2015	TS VIDE Vide EE letter No 376/16 c dated 20/02/2016 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/12/2016	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो० दिनांक 26.2.2015			अनारम्भ कार्य		धनाभाव के कारण कार्य नहीं किया जा सकता है।
	21/12/2016	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो० दिनांक 26.2.2015			अनारम्भ कार्य		धनाभाव के कारण कार्य नहीं किया जा सकता है।
	31/12/2016	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो० दिनांक 26.2.2015	TS VIDE TS Vide E.E letter No 1378/16 C dated 03/10/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	26/12/2016	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो० दिनांक 26.2.2015	TS VIDE TS Vide EE Letter No 357/16 C dated 17/02/2016 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/12/2016	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो० दिनांक 26.2.2015			अनारम्भ कार्य		स्वीकृत धनराशि में कार्य पूर्ण नहीं किया जा सकता।

[illegible]

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2016 – 2017में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदर्भ	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्याएँ	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2016	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015	TS VIDE E.E letter No 16/15-16 dated 07/05/2016 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	23/12/2016	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015	TS VIDE E.E letter No 17/15-19 dated 07/05/2015 OF Amount 11 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/12/2016	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015	TS VIDE E.E letter No 17/2015-16 dated 07/05/2015 OF Amount 11 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/12/2016	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015	TS VIDE Vide EE Letter No 1068/16 C dated 25/08/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/12/2016	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015			अनारम्भ कार्य		मेरा गांव मेरी सड़क योजना के अन्तर्गत कार्य किया जाना है।
	31/12/2016	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015	TS VIDE E.E letter No 03/15-16 dated 01/04/2015 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/12/2016	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015			अनारम्भ कार्य		स्वीकृत धनराशि में कार्य पूर्ण नहीं किया जा सकता।
	31/12/2016	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015	TS VIDE TS Vide E.E letter No 1227/16 C dated 11/09/2015 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/12/2016	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015	TS VIDE Vide E.E letter No 111/1 C dated 14/01/2016 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/12/2016	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015	TS VIDE Vide EE Letter No 333/16 C dated 15/02/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

[illegible]

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदर्भ	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्याएँ	टिप्पणी
	2016 – 2017में लक्ष्य						
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2017	शासनादेश संख्या 106/जि0यो0 दिनांक 7. 12.2015	TS VIDE Vide EE letter No 361/16c dated 17/02/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017	शासनादेश संख्या 106/जि0यो0 दिनांक 7. 12.2015			निर्माण प्रारम्भ		
	31/08/2017	शासनादेश संख्या 106/जि0यो0 दिनांक 7. 12.2015	TS VIDE Vide E.E letter No 196/1 C dated 29/01/2016 OF Amount 5 lac		अनारम्भ कार्य		
	31/10/2017	शासनादेश संख्या 106/जि0यो0 दिनांक 7. 12.2015	TS VIDE Vide EE letter No 373/16c dated 19/02/2016 OF Amount 8 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/08/2017	शासनादेश संख्या 106/जि0यो0 दिनांक 7. 12.2015	TS VIDE TS Vide EE Letter No 545/ 1c dated 15/03/2016 OF Amount 6 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/08/2015	शासनादेश संख्या 106/जि0यो0 दिनांक 7. 12.2015	TS VIDE Vide EE letter No 397/16c dated 17/02/2016 OF Amount 6 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/08/2017	शासनादेश संख्या 136/जि0यो0 दिनांक 23. 12.2015			अनारम्भ कार्य		
	31/05/2017	शासनादेश संख्या 106/जि0यो0 दिनांक 7. 12.2015	TS VIDE Vide E.E letter No 176/1 C dated 25/01/2016 OF Amount 8 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
			137		अना0कार्य 16 निर्माणरत् 12 पूर्ण 18		

निक्षेप कार्य

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

[illegible]

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदर्भ	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्याएँ	टिप्पणी
	2016 – 2017में लक्ष्य						
27	28	29	30	31	32	33	34
			154		अना0कार्य 16 निर्माणरत् 13 पूर्ण 19		
			434.74	Division:2 GOI:1 Nodal:1	अना0कार्य 37 निर्माणरत् 50 पूर्ण 49		

	31/03/2014	शासनादेश संख्या 06/राजस्व /2002/ देहरादून दिनांक 29.10.2002	TS VIDE CE letter No 2412/50(293) Bawan parv/2008 dated 04/06/2008 OF Amount 87.57 lac		निर्माण प्रारम्भ		इस कार्य का पुनरीक्षित प्रारम्भिक आगणन रु0 276.80 लाख का जिलाधिकारी कार्यालय उत्तरकाशी को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रेषित। टाईप चार का एक आवास का कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2014	शासनादेश संख्या 255/वि0-अनु0-4 /2004 दि0 4.12.2004 रु0 24.76			निर्माण प्रारम्भ		मुख्य भवन का कार्य पूर्ण एस0टी0ओ के निपास हेतु भूमि अन उपलब्ध है।
			87.57		निर्माणरत् 2		
			87.57		निर्माणरत् 2		
			87.57		निर्माणरत् 2		

क्र०सं०	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03 / 2016 तक प्रगति		01 / 04 / 2016 को अवशेष		2016 - 2017 हेतु			2016 - 2017 में उपलब्धि / लक्ष्य / अवशेष									
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत		वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट 2 का कार्य	सोलिं ग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी.सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

उड्डयन विभाग

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्र	नौगांव	जनपद उत्तरकाशी में स्थित जानकी 108 चट्टी बस स्टैण्ड से खरसाली हैलीपैड तक मोटर मार्ग कव निर्माण तथा 45.00 मीटर विस्तार के स्टील गर्डर सेतु का निर्माण।	2Km+1no+60m	08 / 2006	305.37	305.37	282.92		22.45	0.75Km+1no+60m	22.45	0.00											
					0.75Km+1no+60m	01 / 2008	305.37																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					2Km+1no+60m		305.37	305.37	282.92		22.45	0.75Km+1no+60m	22.45												
					0.75Km+1no+60m		305.37																		

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्र	नौगांव	माननीय मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत बड़कोट जनपद उत्तरकाशी में प्रस्तावित हैलीपैड स्थल तक दोनों ओर से जोड़ने हेतु सम्पर्क मार्ग का निर्माण (रडी खड्ड पर 24 मीटर के स्टील गर्डर सेतु सहित)	2Km+24no	03 / 2014	100.46	100.46	43.79		56.67	2Km+24no	57.05	0.00											
						09 / 2014	100.46																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					2Km+24no		100.46	100.46	43.79		56.67	2Km+24no	57.05												
					2Km+24no		100.46																		
नव निर्माण मोटर मार्ग (2 कार्य)					4Km+25no+60m		405.83	405.83	326.71		79.12	2.75Km+25no+60m	79.50												
					2.75Km+25no+60m		405.83																		
उड्डयन विभाग (2 कार्य)					4Km+25no+60m		405.83	405.83	326.71		79.12	2.75Km+25no+60m	79.50												
					2.75Km+25no+60m		405.83																		

विशेष आयोजनागत सहायता (एस0पी0ए0)

पुनः निर्माण व सुधार

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदर्भ	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्याएँ	टिप्पणी
	2016 – 2017में लक्ष्य						
27	28	29	30	31	32	33	34

	31/03/2012	शा0 सं0 189/नौ/04/2008 दिनांक 24.10.2008 रू0 305.37 लाख की स्वीकृत प्राप्त	TS VIDE C.E letter No 5152/ (144) yatayat/ 08 Dt 2-1-08 dated 01/02/2008 OF Amount 227.4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
			227.4		पूर्ण 1		

	31/03/2016	शा0 सं0 01/2014 /14/पग/2013 दिनांक 4.3.2014			अनारम्भ कार्य		वन भूमि पत्रावली प्रस्ताव संख्या एफ0पी0/यू0के0/रोड/14260 दिनांक 2.8.2015 द्वारा आन लाईन कर दी गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 511/ 10-4-16/1 (156)/2016 दिनांक 14.6.2016 द्वारा 0.945 हे0 की प्राप्त अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
					अना0कार्य 1		
			227.4		अना0कार्य 1 पूर्ण 1		
			227.4		अना0कार्य 1 पूर्ण 1		

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदर्भ	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्याएँ	टिप्पणी
	2016 – 2017में लक्ष्य						
27	28	29	30	31	32	33	34

	31/03/2016	शासनादेश संख्या 935/गटप्प-2/15-12(11)2014 टी0सी0 दिनांक 30.3.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016	शासनादेश संख्या 935/गटप्प-2/15-12(11)2014 टी0सी0 दिनांक 30.3.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	20/03/2016	शासनादेश संख्या 935/गटप्प-2/15-12(11)2014 टी0सी0 दिनांक 30.3.2015	TS VIDE Vide S.E Letter No 1362 (x) yata / 613 (4) C-6/2014-15 dated 31/03/2015 OF Amount 8.01 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016	शासनादेश संख्या 935/गटप्प-2/15-12(11)2014 टी0सी0 दिनांक 30.3.2015	TS VIDE Vide S.E Letter No 3906 yata /612 (1) C 6/2015-16 dated 30/10/2015 OF Amount 136.16 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
			144.17		निर्माणरत् 1 पूर्ण 3		
			144.17		निर्माणरत् 1 पूर्ण 3		
			144.17		निर्माणरत् 1 पूर्ण 3		
	10.42Km+1no		4644.23	Division:24 DFO:1 GOI:1 Nodal:1	अना0कार्य 69 निर्माणरत् 69 पूर्ण 61		

क्र०सं०	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2016 तक प्रगति		01/04/2016 को अवशेष		2016 - 2017 हेतु			2016 - 2017 में उपलब्धि / लक्ष्य/ अवशेष											
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत		वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टोप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी.सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
कुल योग (199 कार्य)					298.51Km+32no+655m+136job+3B		7,746.17	7,814.83	3,188.00	53.12Km	4,626.88	235.06Km+32no+655m+133job+3B	3,056.18	444.94	125.89	1Km								17			
					261.68Km+28no+496m+136job+3B		7,814.88										15.42Km	13.4							25.3		
														134.74	33.42Km	34.4						25.3					

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदर्भ	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्याएँ	टिप्पणी
	2016 – 2017में लक्ष्य						
27	28	29	30	31	32	33	34