

मक डिस्पोसल की विस्तृत योजना मानचित्र व
उपचार कार्यों का प्राक्कलन

Name of Work : Construction of San band san syund saterakhal Motor road under PMGSY.					
Name of Block: Agustmuni		Length: 1.60KM			
Muck Received From Hill Side Cutting					
Sr.No.	Description of work	Quantity	Unit		
	Material recived from hill side cutting (0.5x1.6x3x4) with 40% swealing factor	13440.00	Cum		
Disposal and use of Material					
1	R.R. Stone Mesonary laid in 1:5	542.37	cum		
2	R.R. Stone Mesonary laid in Dry	937.20	cum		
3	Hand Packed Stone Filling	1756.23	cum		
4	Construction of Wire Create	1012.50	cum		
5	Construction of Parapet (2x0.60x0.45)	81.00	cum		
6	G.S.B in whole length	660.00	cum		
	WBM in Two layers	720.00			
7	For Making of proper super elevation, patri filling and gradient.	1673.00	cum		
8	Material Used for hill side pucca k/c drain	129.50	cum		
TOTAL USED		7511.80	cum		
Quantity of Muck to be disposed at dumping places = (Material Received- Materia used) cum		5928.20	cum		
Location and Quantity of Dabries Disposal					
Location of dumping Yard	Size of Dumping Yard	Type of Land	Capacity of dumping yard (Cum)	Remark	
	50x9x4	van panchayat	1800.00		
	75x9x4	van panchayat	2808.00		
	50x9x4	Nap Land	1800.00		
	TOTAL		6408.00	Capacity of Muck Yard	
Summary of Dabries Disposal					
S.No.	Total Dabries	Material used	Reused material for road construction	Total disposal in Dumping Zone	balance Dabries
1.00	13440.00	7511.80	7511.80	5928.20	-479.80

Hobath
16

सहायक अभियन्ता-IV
पी० एम० जी० एस० वाई० सि० खं०,
रुद्रप्रयाग

वन क्षेत्राधिकार
अगस्तमूनि

अधिरासी अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई० (P.I.U.)
(सि० खण्ड) रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम	:- जनपद रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित सनबैण्ड सन स्यूंग सतेराखालमोटर मार्ग (लम्बाई 2.800 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।
-----------------	---

मक डम्पिंग प्लान प्रमाण-पत्र

प्रस्तुत प्राक्कलन सनबैण्ड सन स्यूंग सतेराखाल मोटर मार्ग के निर्माण के समय उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु गठित किया गया है। उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु स्थल चयन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय मार्ग में कृषकों की नाप भूमि में चैनेज सं० 0.450km, 0.950km, 1.450km जो की लगभग जिसमें----- 50x9, 75x9, 50x9 mtr----- मी० के डम्पिंग जोन प्रस्तावित है

। उक्त स्थल मार्ग के किनारे स्थित है। मलवा निस्तारण हेतु खड़ साइड में मार्ग के समान्तर वायर क्रेट लगाये जाने का प्रावधान है। कृषकों द्वारा अपनी भूमि पर मलवा निस्तारण हेतु अनापत्ति भी प्रदान की गयी है।


अतः उक्तानुसार उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु प्राक्कलन गठित किया गया है। उक्त प्राक्कलन के अनुसार ही मार्ग निर्माण के समय उक्त कार्य भी कराये जायेंगे। मलवा कही भी वृक्ष आछादित एवं जल स्रोतों में नही डाला जायेगा।


कनिष्क अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सिचाई खण्ड,
रुद्रप्रयाग


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सिचाई खण्ड,
रुद्रप्रयाग


अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सिचाई खण्ड,
रुद्रप्रयाग




अगस्त्यमुनि


रुद्रप्रयाग

४

प्रपत्र-49.1

परियोजना का नाम	:- जनपद रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित स्नैण्ड सन स्यूण सतेराखालमोटर मार्ग (लम्बाई 2800 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।
-----------------	---

मलवा निस्तारण व्यय वहन प्रमाण पत्र


मक डिस्पोजल हेतु वनीकरण एवं अभियांत्रिकी कार्यों में जो भी व्यय होगा उसे ग्राम्य विकास विभाग द्वारा वन विभाग की मांग के अनुसार उपलब्ध करा दिया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सिचाई खण्ड,
रुद्रप्रयाग




सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सिचाई खण्ड,
रुद्रप्रयाग



अधिकांसी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सिचाई खण्ड,
रुद्रप्रयाग



वन विभाग अधिकारी
अगस्त्यमुनि



उप वन संरक्षक
प्रमाणित वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग