


MUCK DISPOSAL PLAN

NAME OF WORK:- CONSTRUCTION OF SUNGAON TO NAHIKLAN
MOTOR ROAD.



સહાયક અધિકારી
અરસાઈ સ્વચ્છતા લે. 0/નિ. 0/વિ. 0
ગ્રામપંચાયત




અધિકારી અધિકારી
અરસાઈ સ્વચ્છતા લે. 0/નિ. 0/વિ. 0
ગ્રામપંચાયત

MUCK DISPOSAL EXERCISE INDEX

NAME OF WORK:- CONSTRUCTION OF SUNGAON TO NAIHICALAN MOTOR ROAD.

1. PWD RISHIKESH, MUCK DISPOSAL ANNEXURE-I
2. DETAILS OF MUCK DISPOSAL YARDS WITH LAND OWNERS ANNEXURE-II


रक्षाधिकारी, प्रमाणित
अनुमति, नैहिकलान
रिश्किश


रक्षाधिकारी, प्रमाणित
अनुमति, नैहिकलान
रिश्किश

Name of Work - Construction of Sangaon to Nahikala Motor Road

SI.No.	forest and civil soyam land hill side Cutting $\frac{1}{2}$ (2000 x 6 x 2.00)=	17400.00 Cum
	add-40% swell factor	6960.00 Cum
	G. total	24360.00 Cum

Disposal and use of material

Sl.No.			
1	R.R Stone Masonry Laid in 1:0	2000.00	Cum
2	R.R Stone Masonry Laid in Dry	1500.00	Cum
3	Hand Packed stone Filling	500.00	Cum
4	Construction of wire Crate	300.00	Cum
5	Construction of Parapet	100.00	Cum
6	Granular sub base/base Surface	600.00	Cum
7	Total used	5000.00	Cum
8	Material Disposal by cartage in Dumping yard	19360.00	Cum

Location of Quantity of Dairies Disposal

Location of Dumping Yard	Size of Dumping Yard	type of land	Capacity of Dumping Yard (Cum)
30°14'2.433" N 78°14'6.35" E	490x12x5	Nap Land	9680.00
30°14'31.807" N 78°14'15.01" E	490x12x5	Nap Land	9680.00
		Total	19360.00


 सहायक अभियंता
 अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
 ऋषिकेश।


 अधीक्षक अभियंता
 अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
 ऋषिकेश।

ANNEXURE-1

NAME OF WORK:- CONSTRUCTION OF SUNGAON TO NAHIKLAN
MOTOR ROAD .

SUMMARY OF DABRIES DISPOSAL


S.NO.	TOTAL DABRIES	MATERIAL DISPOSAL BY CARTAGE	RE-USED MATERIAL FOR ROAD CONSTRUCTION	TOTAL DISPOSAL IN DUMPING ZONE	BALANCE DABRIES
1	2	3	4	5	6
1	24360.00	19360.00	5000.00	19360.00	-

सहायक अभियंता
अस्थाई खण्ड ले०नि०वि०
ऋषिकेश।

अधिरासी अभियंता
अस्थाई खण्ड ले०नि०वि०
ऋषिकेश।

ANNEXURE-II

S.NO	NAME OF LAND	LAND IN HEC.	LAND IN SQM.	LAND AREA BEING USED FOR DUMPING YARD	LONGITUDE/ LATITUDE
1	NAAPLAND	0.490	4900.00	4900.00	30°14'2.433" N 78°14'6.35" E
2	NAAPLAND	0.490	4900.00	4900.00	30°14'31.807" N 78°14'15.01" E


सहायक अभियंता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश।


अधिशाली अभियंता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश।

सहायक अभियन्ता
अस्थायी सार्वजनिक अभियन्ता
अस्थायी अधिकारी
अधिकारी

अध्यासी अभियन्ता
अस्थाई सिविल इंजीनियर
सर्वेक्षण एवं नक्शा
नं. १०/१०