

मलवे निस्तारण हेतु प्रस्तावित योजना

प्रपत्र-2.19.4

परियोजना का नाम :- जनपद बागेश्वर में कमेडी-भन्तोला-स्याकोट मोटर मार्ग के किमी० 2 से रंगधरा-मजगौव-चौनाला मोटर मार्ग के निर्माण (लम्बाई 2.00 किमी०) का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

मक डम्पिंग प्लान / प्रमाण -पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागेश्वर में कमेडी-भन्तोला-स्याकोट मोटर मार्ग के किमी० 2 से रंगधरा-मजगौव-चौनाला मोटर मार्ग के निर्माण (लम्बाई 2.00 किमी०) में उत्पादित मलवे को उचित प्रक्रियानुसार स्थान पर डम्पिंग किया जायेगा। मलवा कहीं भी वृक्ष आच्छादित क्षेत्र एवं जल स्रोतों में नहीं डाला जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
कपकोट



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
कपकोट

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
कपकोट

Muck Recived from Hill side Cutting

परियोजना का नाम-जनपद बागेश्वर में कमेडी-भन्तोला-स्याकोट मोटर मार्ग के किमी0 2 से रंगधरा-मजगाँव-चीनाला मोटर मार्ग के निर्माण (लम्बाई 2.00 किमी0) हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण ।

Name of Block:-Kapkot

Length: 5.00 Km

S.No	Description of work	Quantity	Unit
1	Earth Material Recived from Hill side cutting (1/2)*2000*6.00/((3.20+2.00)/2)	15600	Cum
Disposal and use of Material			
1	Earth and boulder filling	650.00	Cum
2	Earth and boulder filling for super-elevation	350.00	Cum
3	Construction of Coolie Walling	550.00	Cum
4	R.R. Stone Masonary laid in 1:5	830.00	Cum
5	R.R. Stone Masonary laid in dry	650.00	Cum
6	Hand Packed stone Filling	338.50	Cum
7	Construction of wire crate	796.00	Cum
8	Making of edge-stone	8.50	Cum
9	Construction of parapet	135.50	Cum
10	Providing and laying using gravel in soft reaches	1638.00	Cum
11	Construction of Pillars	11.50	Cum
12	Construction of scupper	425.00	Cum
13	Material to be dispose in road side along the collee wall (2x15x60)x.50x.6	540.00	Cum
14	Material Used for hill side pucca K/C drain (Quantity=1500rmt)/@0.167cum/Rmt)	250.5	Cum
Total Used		7173.50	Cum

Quantity of Muck to be disposed at dumping places-(Material Recived-Matrial used)

$$= 15600.00 -$$
$$= 8426.50$$

Add 25%

2106.63

Total=

10533.13






Details of measurement for Muck Disposal

परियोजना का नाम—जनपद बागेश्वर में कमेडी—मन्तोला—स्याकोट मोटर मार्ग के किमी 0 2 से रंगधरा—मजगाँव—चीनाला मोटर मार्ग के निर्माण (लम्बाई 2.00 किमी 0) हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण ।

Length: 5.00 Km

Name of Block: Kapkot

Sl	S.O.R. Code	Item	No	L	B	H/D	Qty	Unit
1	97511(16-1)	Excavation in foundation for retaining & breast walls in all types of soils and rocks including lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge						
		Km 1	1x1/3	35.00	1.40	2.50	40.83	Cum
			1x1/3	30.00	1.20	2.00	24.00	Cum
			1x1/3	25.00	1.40	2.50	29.17	Cum
		Km 2	1x1/3	40.00	1.50	2.70	54.00	Cum
			1x1/3	36.00	1.50	2.82	50.76	Cum
						Total	198.76	Cum
2	97513 (16-3)	Random Rubble Masonary laid dry in breast wall, retaining wall, parapets, scupper etc. Including supply of all materials, labour, t & p & royalty etc, required for proper completion of work. (As per PWD Uttarakhand specifications)						
		Km 1	1x1	35.00	(.6+1.40)/2	2.50	87.50	Cum
		Km 2	1x1	36.00	(.6+1.50)/2	2.82	106.60	Cum
						Total	194.10	Cum
3	97459 (14-2)	Providing and laying of boulder apron laid in wire crates with 4 mm dia GI wire conforming to IS:280 and IS:4826 in 100 mm x 100 mm mesh (woven diagonally) including 10 per cent extra for laps and joints laid with stone boulders weighing not less than 25 kg each as per drawing and technical specifications Clause 1301						
		Km 1	1*8	3.00	1.50	1.50	54.00	Cum
		Km 2	1x13	3.00	1.50	1.50	87.75	Cum
						Total	141.75	Cum
4	97516 (16-6)	Random Rubble stone masonry in Coolie walling including supply of all material, labour, T&P etc. required for proper completion of the work. (As per PWD Uttarakhand specifications)						
		Km 1	1x1	30.00	(0.6+1.20)/2	2.00	54.00	Cum
						Total	54.00	Cum



J.E.



A.E.


Balance Muck Disposal Sites with Land Owner Detail

परियोजना का नाम-जनपद ब्राह्मेश्वर में कमेडी-भन्तोला-स्याकोट मोटर मार्ग के किमी0 2 से रंगधरा-मजगाँव-घौनाला मोटर मार्ग के निर्माण (लम्बाई 2.00 किमी0) हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण ।

Name of Block: Kapkot

Length: 2.00 Km

Site No	Km (Chainage)	Name of Land Owner & village	Land in Hec	Land in Sqm	land area being used for dumping yard(sqm)	Longitude	Latitude
1	Km 1.00 (0.00)	Civil land UK Govt	0.0700	700.00	700.00		
2	Km 1.00 (0.100)	Civil land UK Govt	0.0450	450.00	450.00		
	Km 1.00 (0.500)	Civil land UK Govt	0.0625	625.00	625.00		
	Km 2.00 (1.100)	Civil land UK Govt	0.1400	1400.00	1400.00		
3	Km 2.00 (1.575)	Civil land UK Govt	0.0900	900.00	900.00		
Total			0.4075	4075.00	4075.00		






V23



c/o



1/A0



0/14

SR

8/