

मलवे निस्तारण हेतु प्रस्तावित योजना

### Muck Recived from Hill side Cutting

परियोजना का नाम-जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत रमाड़ी से मनधुरा तक 3.00 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

Name of Block:-Kapkot

Length: 3.00 Km

S.No	Description of work	Quantity	Unit
1	Earth Material Recived from Hill side cutting (1/2)*3000*6.00((1.20+2.00)/2)	14400	Cum
	Soiling factor Add 25%	3600.00	Cum
	Total	18000	Cum
Disposal and use of Material			
1	Earth and boulder filling	0.00	Cum
2	Earth and boulder filling for super-elevation	219.74	Cum
3	Construction of Coolie Walling	330.00	Cum
4	R.R. Stone Masonary laid in 1:5	498.00	Cum
5	R.R. Stone Masonary laid in dry	390.00	Cum
6	Hand Packed stone Filling	203.10	Cum
7	Construction of wire crate	477.60	Cum
8	Making of edge-stone	8.50	Cum
9	Construction of parapet	81.30	Cum
10	Providing and laying using gravel in soft reaches	982.80	Cum
11	Construction of Pillars	11.50	Cum
12	Construction of scupper	885.00	Cum
13	Material to be dispose in road side along the coliee wall (3x15x60)x.50x.6	810.00	Cum
14	Material Used for hill side pucca K/C drain (Quantity=2470rmt)@0.167cum/Rmt)	412.49	Cum
	<b>Total Used</b>	<b>5310.03</b>	<b>Cum</b>

Quantity of Muck to be disposed at dumping places-(Material Recived-Matrial used)

$$= 18000.00 - 5310.03 \text{ Cum.}$$

$$\text{Total} = 12689.97 \text{ Cum}$$

*[Signature]*  
J.E.

06/21/2020  
सहायक अभियन्ता (आय)  
नि० ख० लो० वि०  
कपकोट खण्ड लो० नि० वि०  
कपकोट

06/21/2020  
उप सहायक अभियन्ता (खण्ड)  
निर्माण आदेशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०  
कपकोट





# PWD UTTARAKHAND SCHEDULE OF RATES

SOR :- MORD  
For Block 57 Kapkot

Year :- FY. 2021-22

Effective From:-01-May-2021

Sl. No.	Description	Rate	Unit
<b>Chapter 11 - FOUNDATION</b>			
11-1	Excavation for Structures Earthwork in excavation for structures as per drawing and technical specifications Clause 305.1 including setting out, construction of shoring and bracing, removal of stumps and other deleterious material and disposal upto a lead of 50 m, dressing of sides and bottom and backfilling in trenches with excavated suitable material.		
11-1-1	Ordinary soil		
11-1-1-1	Upto 3 m depth		
11-1-2	3 m to 6 m depth	397.90	Cum
11-1-2	Ordinary rock (not requiring blasting) Upto 3 m depth	472.50	Cum
11-1-3	Hard rock (requiring blasting) Upto 3 m depth including 1.5 m depth in hard rock	497.40	Cum
11-1-4	Hard rock (blasting prohibited) Upto 3 m depth including 1.5 m depth in hard rock	766.50	Cum
11-1-5	Marshy soil	727.00	Cum
11-2	Fillling in foundation trenches as per drawing and technical specification Clause 305.3.9	746.10	Cum
11-2-1	Sand filling		
11-2-2	Earth filling (For marshy soil)	2386.10	Cum
11-3	Filling annular space around footing in rock as per technical specification Clause Rate as Per Item no. 11-4-2 1203.4.3. P.C.C grade M 15 Nominal mix 1:2.5:5	255.40	Cum
11-4	Providing concrete for plain/ reinforced concrete in open foundations complete as per drawings and technical specifications Clause 802, 803, 1202 & 1203		
11-4-1	P.C.C grade M 10		
11-4-1-1	Nominal mix 1:3:6		
11-4-1-2	Nominal mix 1:3:6 (Hand mixing)	7016.90	Cum
11-4-2	P.C.C grade M 15	7115.70	Cum
11-4-2-1	Nominal mix (1:2.5:5)		
11-4-2-2	Nominal mix 1:2.5:5 (Hand mixing)	6808.50	Cum
11-4-3	P.C.C. grade M 20	6907.40	Cum
11-4-3-1	Nominal mix (1:2:4)		
11-4-3-2	Nominal mix 1:2:4 (Hand mixed)	7983.90	Cum
11-4-4	R.C.C grade M 20	8082.70	Cum
11-4-5	R.C.C. grade M 25	9135.80	Cum
11-5	Brick masonry work in cement mortar in foundation complete excluding pointing and plastering as per drawing and technical specifications Clauses 600, 1202 & 1203	9610.80	Cum
11-5-1	Brick masonry in 1:3 cement mortar		
11-5-2	Brick masonry in 1:4 cement mortar	9269.50	Cum
11-5-3	Brick masonry in cement-lime-mortar (1:0.5:4.5)	8992.80	Cum
		9603.00	Cum





PWD UTTARAKHAND  
SCHEDULE OF RATES

SOR :- MISCELLANEOUS  
For Block 57 Kapkot

Year :- FY. 2021-22  
Effective From:-01-May-2021

Sl. No.	Description	Rate	Unit
---------	-------------	------	------

**CHAPTER-1 - General Items**

1-1	Earthwork in Hill Road (Hill Side Cutting)		
1-1-1	Excavation in soil in Hilly Area by mechanical means		
1-1-1-A	Excavation in soil in Hilly Area by mechanical means Without useing Dozer including cutting and trimming of side slopes and disposing of excavated earth with a lift upto 1.5 m and a lead upto 20 m as per Technical Specification Clause 1603.1	74.10	Cum
1-1-1-B	Extra for Every Additional Lift of 1.5 m or Part thereof	26.20	Cum
1-1-2	Excavation in Hilly Areas in Ordinary Rock by mechanical means not requiring blasting (With out Dozer)		
	Excavation in hilly area in ordinary rock not requiring blasting by mechanical means without using Dozer including cutting and trimming of slopes and disposal of cut material with a lift upto 1.5 m and lead upto 20 m as per Clause 1603.2.	113.80	Cum
1-1-3	Excavation in Hilly Areas in Hard Rock requiring blasting		
1-1-3-A	Excavation in hilly areas in hard rock requiring blasting, by mechanical means without using Dozer , lift upto 1.5 m and disposal of excavated rock upto a lead of 20 m as per Clause 1603.2.	288.80	Cum
1-1-3-B	Extra for Every Additional Lift of 1.5 m or Part thereof	51.50	Cum
1-2	Excavation in foundation for retaining, breast walls etc, in all types of soils and rocks including all lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge, as per drawing and technical specifications Clause 305.1 of MORD Specification	397.90	Cum
1-3	Random Rubble Stone Masonry laid Dry, in breast walls, retaining walls, etc. including supply of all material, labour, T&P and royalties etc. complete as per drawing and technical specifications Clauses 702, 704, 1202 & 1203 of MORD Specification	2,173.80	Cum
1-4	Random Rubble Stone Masonry laid in 1:6 cement and sand mortar, in breast walls, retaining walls, parapets, scuppers, etc. including supply of all material, labour, T&P and royalties etc. complete as per drawing and technical specifications Clauses 702, 704, 1202 & 1203 of MORD Specification	3,917.40	Cum
1-5	Hand Packed stone filling in back of wallls including cost of all materials, royalty, T&P etc. complete as per direction of Engineer-in- charge. (As per PWD Uttarakhand specifications)	905.90	Cum
1-6	Construction of coolie walling including supply of all material, labour, T&P etc. required for proper completion of the work as per direction of Engineer-in- charge. (As per PWD Uttarakhand specifications)	1,428.00	Cum





PWD UTTARAKHAND  
SCHEDULE OF RATES

86

SOR :- MORD

For Block 57 Kapkot

Year :- FY. 2021-22

Effective From:-01-May-2021

Sl. No.	Description	Rate	Unit
---------	-------------	------	------

Chapter 14 - PROTECTION WORKS

14-1	Providing and laying boulder apron for bed protection with stone boulders of minimum size and weight as per Table 1300.1, no fragment weighing less than 25 kg laid dry complete as per drawing and technical specifications Clause 1301	1376.00	Cum
------	--	---------	-----

Note :-Nominal excavation required for preparation of bed has been taken into account while making provisions for labour.

14-2	Providing and laying of boulder apron laid in wire crates with 4 mm dia GI wire (@ 32 Kg/ 10 Sqm) conforming to IS:280 and IS:4826 in 100 mm x 100 mm mesh (woven diagonally) including 10 per cent extra for laps and joints laid with stone boulders weighing not less than 25 kg each as per drawing and technical specifications Clause 1301	2364.80	Cum
------	--	---------	-----

Note :-1. Nominal cost of trimming for preparation of bed has been included in the cost of labour

2. The analysis will be by & large hold good for gabions

14-3	Providing and laying of apron with cement concrete blocks of size as per Table 1300.1 cast-in-situ and made with nominal mix of M-15 grade cement concrete as per drawing and technical specifications Clause 1301	6944.70	Cum
------	--	---------	-----

14-4	Single bamboo palasiding / walling of whole 2nd class bamboo (Jati or Bethua) 75mm dia and closely packed & driven including fitting fixing with half bamboo kamis horizontally in three rows with cane or tying with wire complete and struts 1.5 m apart longitudinally and providing brush wood as per drawing and technical specifications Clause 1302.5		
------	--	--	--

14-4-A	Driven at least 900 mm below ground and 1200 mm above ground	749.40	Rmt
--------	--	--------	-----

14-4-B	Driven at least 900 mm below ground and 900 mm above ground on average	605.50	Rmt
--------	--	--------	-----

14-5	Providing and laying pitching on slopes laid over prepared filter media as per drawing and technical specifications Clause 1302		
------	---	--	--

14-5-1	Stone/Boulder	1376.00	Cum
--------	---------------	---------	-----

14-5-2	Cement concrete blocks of size as per Table 1300.2 cast in cement concrete of grade M 15	6944.70	Cum
--------	--	---------	-----

14-5-3	Brick pitching set in cement mortar 1:4	8997.80	Cum
--------	---	---------	-----

14-6	Providing and laying filter material underneath pitching in slopes complete as per drawing and technical specifications Clause 1302	2961.20	Cum
------	---	---------	-----

Note:-Labour cost includes labour required for trimming of slope to proper profile and preparation of bed.

14-7	Providing and laying flooring laid over cement concrete bedding complete as per drawing and technical specification Clause 1303 (Cement concrete bedding M-10 to be taken as per design and Paid Separately)		
------	---	--	--

30/10/2020



### Details of measurement for Muck Disposal

परियोजना का नाम-जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत रमाड़ी से मनधुरा तक 3.00 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

Name of Block:-Kapkot

Length: 3.00 Km

SI	S.O.R. Code	Item	No	L	B	H/D	Qty	Unit
1	(11-1-1)	Earthwork in excavation for structures as per drawing and technical specification cu.m Clause 305.						
		Km 1	1x1/3	30.00	1.00	1.50	15.00	Cum
		Km 2	1x1/3	35.00	1.00	1.50	17.50	Cum
		Km 3	1x1/3	45.00	1.10	2.50	41.25	Cum
						<b>Total</b>	<b>73.75</b>	Cum
2	(1-4)	Random Rubble Stone Masonry laid in 1:6 cement and sand mortar, in breast walls, retaining walls, parapets, scuppers, etc. including supply of all material, labour, T&P and royalties etc.(As per PWD Uttarakhand specifications)						
		Km 1	1x1	35.00	(0.60+1.00)/2	2.00	56.00	Cum
		Km 3	1x1	50.00	(0.60+1.00)/2	2.50	106.25	Cum
						<b>Total</b>	<b>162.25</b>	Cum
3	(14-2)	Providing and laying of boulder apron laid in wire crates with 4 mm dia GI wire conforming to IS:280 and IS:4826 in 100 mm x 100 mm mesh (woven diagonally) including 10 per cent extra for laps and joints laid with stone boulders weighing not less than 25 kg each as per drawing and technical specifications Clause 1301						
		Km 2	1x10	3.00	1.50	1.50	67.50	Cum
		Km 3	1x12	3.00	1.50	1.50	81.00	Cum
						<b>Total</b>	<b>148.50</b>	Cum
4	(1-6)	Random Rubble stone masonry in Coolie walling including supply of all material, labour, T&P etc. required for proper completion of the work.(As per PWD Uttarakhand specifications)						
		Km 1	1x1	30.00	(0.6+1.00)/2	2.00	48.00	Cum
		Km 2	1x1	45.00	(0.6+1.10)/2	2.50	95.63	Cum
		Km 3	1x1	25.00	(0.6+1.50)/2	1.50	39.38	
						<b>Total</b>	<b>143.63</b>	Cum

(इ० संजय कुमार पाण्डेय)  
अधिसीसी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
कपकोट

J.E.

राजस्व उप निरीक्षक  
क्षेत्र १११/११  
तहसील कपकोट  
(बागेश्वर)

तहसीलदार  
कपकोट

सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
कपकोट



# BILL OF QUANTITY

परियोजना का नाम-जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत रमाड़ी से मनधुरा तक 3.00 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

Name of Block:-Kapkot

Length: 3.00 Km

SI No	Description	Quantity	Unit	Rate	Amount
1	Earthwork in excavation for structures as per drawing and technical specification cu.m Clause 305.	73.75	Cum	397.90	29345.13
2	Random Rubble Stone Masonry laid in 1:6 cement and sand mortar, in breast walls, retaining walls, parapets, scuppers, etc. including supply of all material, labour, T&P and royalties etc.(As per PWD Uttarakhand specifications)	162.25	Cum	3917.40	635598.15
3	Providing and laying of boulder apron laid in wire crates with 4 mm dia GI wire conforming to IS:280 and IS:4826 in 100 mm x 100 mm mesh (woven diagonally) including 10 per cent extra for laps and joints laid with stone boulders weighing not less than 25 kg each as per drawing and technical specifications Clause 1301	148.50	Cum	2364.80	351172.80
4	Random Rubble stone masonry in Coolie walling including supply of all material, labour, T&P etc. required for proper completion of the work.(As per PWD Uttarakhand specifications)	143.63	No	1428.00	205096.50
Total					1221212.58
Say					12.21

Lac

J.E.

सहसंचालक राहुल आर्य  
नि० सहायक अभियंता/सि०  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
कपकोट

2020

अतिरिक्त सहायक अभियंता  
(नि० सहायक अभियंता/सि०)  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
कपकोट



# BILL OF QUANTITY

परियोजना का नाम-जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत रमाड़ी से मनधुरा तक 3.00 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

Name of Block:-Kapkot

Length: 3.00 Km

Carrying Capacity of Wire Crate									
Sl No	Km of Wire- Crate	No.			Size of catchment-area of wire crate				
					Length(mt)	Width(mt)	Height(mt)	Quantity	Unit
	Km 1.00	1	x	1	60.00	25.00	3.00	4500.00	Cum
	Km 1.00	1	x	1	45.00	35.00	2.70	4252.50	Cum
	Km 2.00	1	x	1	36.00	25.55	2.65	2437.47	Cum
	Km 3.00	1	x	1	25.00	20.00	3.00	1500.00	Cum
Total								12689.97	Cum

Quantity of material disposal to dumping = 12689.97 Cum  
 Carry Capacity of Wire Crate = 12689.97 Cum  
 Balance = Nil Cum

S.No	Catchment Area	No			Length(mt)	Width(mt)	Area	Unit
1	Km 1.00	1			60.00	25.00	1500.00	Sqm
2	Km 1.00	1			45.00	35.00	1575.00	Sqm
3	Km 2.00	1			36.00	25.55	919.80	Sqm
4	Km 3.00	1			25.00	20.00	500.00	Sqm
Total							4494.80	Sqm
In Hech.							0.4495	Hect.

J.E.

सहायक अभियन्ता  
 निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
 कपकोट

निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
 कपकोट



# Balance Muck Disposal Sites with Land Owner Detail

परियोजना का नाम—जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत रमाड़ी से मनधुरा तक 3.00 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

Name of Block:-Kapkot

Length: 3.00 Km

Site No	Km (Chainage)	Name of Land Owner & village	Land in Hec	Land in Sqm	land area being used for dumping yard(sqm)	Longitude	Latitude
1	Km 1.00 (0.200)	Nap Land	0.1500	1500.00	1500.00	N 29°57'13.031"	E 80°5'32.401"
2	Km 1.00 (0.800)	Nap Land	0.1575	1575.00	1575.00	N 29°57'8.994"	E 80°5'45.205"
3	Km 2.00 (1.500)	Nap Land	0.0945	945.35	945.35	N 29°57'3.019"	E 80°6'9.002"
4	Km 3.00 (0.900)	Nap Land	0.0500	500.00	500.00	N 29°56'32.545"	E 80°7'6.869"
Total			0.4520	4520.35	4520.35		

*[Signature]*  
J.E.

*[Signature]*  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण विभाग  
कपकोट  
10/10/2020

*[Signature]*  
अधिवक्ता  
निर्माण विभाग  
कपकोट  
10/10/2020

*[Signature]*  
18/10/2020  
राजस्व उप निरीक्षक  
क्षेत्र 21 भाग 1  
तहसील बागेश्वर

*[Signature]*  
तहसील-कपकोट

*[Signature]*  
Sub Divisional Magistrate  
Kapkote (Bageshwar)



## अनापत्ति प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत रमाडी से मनधूरा तक 3.00 किमी० मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय *कुन्ती देवी*  
नाम— *कुन्ती देवी*  
ग्राम— *रमाडी*

कास सेक्शन *km<sup>1</sup>* पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु काश्तकार  
श्रीमती *कुन्ती देवी* पुत्र श्री *दान जिह* ग्राम *रमाडी* पट्टवारी क्षेत्र *शामा*  
..... जिला *बागेश्वर* के नाम नाम भूमि विवरण निम्नप्रकार है:-

क०सं०	खाता/खसरा नम्बर	भूमि (है०)
1		
1	3, 4261	0.004
2	4262	0.011
3	4263	0.011

*Rim*  
सहायक अभियन्ता (आर०)  
नि० ख० लो० निर्माण  
निर्माण खण्ड लो० निर्माण  
कपकोट

*Ra*  
राजस्व उप निरीक्षक  
क्षेत्र *Shamal*  
तहसील *Kapkot*  
(बागेश्वर)

*Ra*  
नि० ख० लो० निर्माण  
निर्माण खण्ड लो० निर्माण  
कपकोट



## अनापत्ति प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के रमाडी से मनधूरा तक 3.00 किमी० मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हेतु जो भूमि मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

मवदीय  
नाम- धन सिंह २ भाग/मोनधूरा  
ग्राम-

कास सेक्शन Km-2 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु काश्तकार  
पुत्र श्री मोहन सिंह ग्राम २ भाग/मोनधूरा पट्टवारी क्षेत्र २।५५  
के नाम नाम भूमि विवरण निम्नप्रकार है:-

क०सं०	खोता/खसरा नम्बर	भूमि (है०)
	२१ १५६	०.०५

राजस्व उप निरीक्षक  
क्षेत्र Chandigarh  
तहसील वामिका  
(बागेश्वर)

सहायक अभियन्ता  
नि० ख० लो० नि० वि०  
निर्माण कपकोट लो० नि० वि०  
कपकोट

प्रमाणित संजय मेयन्ता  
निर्माण कपकोट लो० नि० वि०  
कपकोट



## अनापत्ति प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत रमाडी से मनधूरा तक 3.00 किमी० मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय  
नाम- लक्ष्म सिंह  
ग्राम- रमाडी

कास सेक्शन 1km 02 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु काश्तकार  
श्री लक्ष्म सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह ग्राम रमाडी पट्टवारी क्षेत्र शामा  
जिला बागेश्वर के नाम नाम भूमि विवरण निम्नप्रकार है:-

क०सं०	खाता/खसरा नम्बर	भूमि (है०)
	11, 5978	<del>15978</del> 0'005
	5979	<del>15979</del> 0'005
	5980	<del>15980</del> 0'005
	5981	0'014

30/10/2020  
सहायक अभियन्ता  
नि० ख० लो० नि० वि०  
कपकोट

11/08/21  
राजस्व उप निरीक्षक  
क्षेत्र 24km 01  
तहसील रमाडी  
(बागेश्वर)

अभियन्ता अभियन्ता  
(ड० सज्जु सिंह) पण्डेरी  
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०  
कपकोट



## अनापत्ति प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के रमाडी से मनधूरा तक 3.00 किमी० मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हेतु जो भूमि मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय  
नाम- धुत्कर सिंह  
ग्राम- रमाडी (मोनधुवा)

कास-सेक्शन Km-3 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु काश्तकार  
पुत्र श्री धुत्कर सिंह ग्राम रमाडी (मोनधुवा) पटवारी क्षेत्र शामा  
बागेश्वर के नाम नाम भूमि विवरण निम्नप्रकार है:-

क०सं०	खोता/खसरा नम्बर	भूमि (है०)
	21, 7503	0.004
	7504	0.009

12/08/12  
राजस्व उप निरीक्षक  
क्षेत्र Chamalwa  
तहसील कपकोट  
(बागेश्वर)

निर्माण खास आदेशानुसार  
कपकोट निर्माण खास आदेशानुसार  
कपकोट निर्माण खास आदेशानुसार

30/10/2020  
सहायक निरीक्षक (आय) नि० ख०/क०/नि०/आय/०३  
कपकोट लो०/नि०/वि०  
कपकोट



## अनापत्ति प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के रमाडी से मनधूरा तक 3.00 किमी० मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हेतु जो भूमि मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

तेजसिंह

सुवदीय  
नाम- तेजसिंह  
ग्राम- रमाडी (मनधूरा)

कास सेक्शन KM-7 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु काश्तकार  
पुत्र श्री मधनसिंह ग्राम रमाडी (मनधूरा) पटवारी क्षेत्र रमाडी  
कास सेक्शन के नाम नाम भूमि विवरण निम्नप्रकार है:-

क०सं०	खाता/खसरा नम्बर	भूमि (है०)
1	4. 6658	0'003
2	6659	0'006

09/10/2020  
राजस्थान उप निरीक्षक  
क्षेत्र Chamarhali  
तहसील बागेश्वर  
(बागेश्वर)

38/10/2020  
सहायक उप निरीक्षक (आर्य)  
नि० खण्डाबक नि० वि०  
निर्माणखण्ड लो० नि० वि०  
कपकोट

(डि० सज्जद अहमद) (वी० डी०)  
निर्माण खण्ड अभियन्ता  
कपकोट निर्माण खण्ड लो० नि० वि०  
कपकोट



## अनापत्ति प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत रमाडी से मनधूरा तक 3.00 किमी० मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

मोहनी

भवदीय

नाम- मोहनी देवी  
ग्राम- रमाडी

कास सेक्शन 1km पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु काश्तकार श्री मोहनी देवी पुत्री श्री बलवन्त सिंह ग्राम रमाडी पटवारी क्षेत्र ग्रामा जिला बागेश्वर के नाम नाम भूमि विवरण निम्नप्रकार है:-

क०सं०	खाता/खसरा नम्बर	भूमि (हे०)
1	4335	0.003
	4336	0.005
	4338	0.009

20/10/2020  
सहायक अधीक्षक (आय)  
नि० खण्ड लोक निर्माण विभाग  
कपकोट

20/10/2020  
राजस्व उप निरीक्षक  
क्षेत्र चणाला  
तहसील कपकोट  
(बागेश्वर)

20/10/2020  
(ड० संजय कुमार घोष) अधीक्षक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग  
कपकोट



## अनापत्ति प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत रमाडी से मनधूरा तक 3.00 किमी० मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

*गोपाल सिंह*

भवदीय

नाम- *गोपाल सिंह*

ग्राम- *रमाडी*

कास सेक्शन *KM 01* पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु काश्तकार श्री *गोपाल सिंह* पुत्र श्री *गोपाल सिंह* ग्राम *रमाडी* पट्टवारी क्षेत्र *रमाडी* जिला *बागेश्वर* के नाम नाम भूमि विवरण निम्नप्रकार है:-

क०सं०	खाता/खसरा नम्बर	भूमि (है०)
1	26 3879	0.118
	3880	0.013

*Rm*  
30/10/2020  
सहायक (इंजिनियर आर्य)  
नि० ख० सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०  
कपकोट

*24/8/20*  
राजस्व उप निरीक्षक  
क्षेत्र *chandra*  
तहसील *anwar*  
(बागेश्वर)

*30/10/20*  
नि० ख० सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०  
कपकोट



## अनापत्ति प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत रमाडी से मनधूरा तक 3.00 किमी० मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

*(हस्ताक्षर)*

भवदीय

नाम- रघुशाल सिंह  
ग्राम- रमाडी

कास सेक्शन Km 1 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु काश्तकार  
श्री रघुशाल सिंह पुत्र श्री रमेश सिंह ग्राम रमाडी पट्टवारी क्षेत्र शामा  
जिला बागेश्वर के नाम नाम भूमि विवरण निम्नप्रकार है:-

क्र०सं०	खाता/खसरा नम्बर	भूमि (है०)
1	12, 1782	0.003
2	1781	0.005
	1760	0.006
	1763	0.008

*(हस्ताक्षर)*  
20/10/2020  
सहायक अभियन्ता (आर्य)  
नि० खसरा/मक डिस्पोजल अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०  
कपकोट

12/10/20  
राजस्व उप निरीक्षक  
क्षेत्र Elumolwa  
तहसील कपकोट  
(बागेश्वर)

*(हस्ताक्षर)*  
सहायक अभियन्ता  
(नि० खसरा/मक डिस्पोजल अभियन्ता)  
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०  
कपकोट



## अनापत्ति प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के रमाडी से मनधूरा तक 3.00 किमी० मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हेतु जो भूमि मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय नैत सिंह  
नाम- नैत सिंह  
ग्राम-

कास सेक्शन Km-1 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु काश्तकार  
पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह ग्राम रमाडी पट्टवारी क्षेत्र रमाडी  
II. लक्ष्मण सिंह के नाम नाम भूमि विवरण निम्नप्रकार है:-

क्र०सं०	खोता/खसरा नम्बर	भूमि (है०)
1	23, 3780	0.005
2	3781	0.005

09/18/21  
राजस्व उप निरीक्षक  
क्षेत्र रमाडी  
तहसील कपकोट  
(बागेश्वर)

नैत सिंह  
निर्माण अधिकारी जमीन  
वनभूमि खपखेती नि० वि०  
कपकोट



## अनापत्ति प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत रमाडी से मनधूरा तक 3.00 किमी० मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय गुलाब सिंह  
नाम- गुलाब सिंह  
ग्राम- रमाडी

कास सेक्शन 1 km 1 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु काश्तकार श्री गुलाब सिंह पुत्र श्री बलराम सिंह ग्राम रमाडी पट्टवारी क्षेत्र 21 मा जिला बागेश्वर के नाम नाम भूमि विवरण निम्नप्रकार है:-

क०सं०	खाता/खसरा नम्बर	भूमि (है०)
1	35 4842	0.006
2	4843	0.006

30/10/2020  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड  
कपकोट

19/10  
राजस्व उप निरीक्षक  
क्षेत्र Channan  
तहसील Channan  
(बागेश्वर)

30/10/2020  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड  
कपकोट



## अनापत्ति प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत रमाडी से मनधूरा तक 3.00 किमी० मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय

नाम- चंचल सिंह  
ग्राम- रमाडी

कास सेक्शन.....km.02.....पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु काश्तकार श्री चंचल सिंह पुत्र श्री.....ग्राम.....रमाडी.....पट्टवारी क्षेत्र.....शामा.....जिला बागेश्वर के नाम नाम भूमि विवरण निम्नप्रकार है:-

क०सं०	खाता/खसरा नम्बर	भूमि (है०)
	35 1810	0.010
	1812	0.010
	1813	0.010

सहायक अभियन्ता  
नि० ख० लक्ष्मण आर्य  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
कपकोट

राजस्व उप निरीक्षक  
क्षेत्र Chamalita  
तहसील Anupur  
(बागेश्वर)

सहायक अभियन्ता  
नि० ख० लक्ष्मण आर्य  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
कपकोट