

NAME OF ROAD:- CONSTRUCTION OF SEMAL SARI TO GAIR MOTOR ROAD

Disposal / Management plan (IN Private Land)

- (1) Total muck(after swell)= 101031.00 Cum
- (2) Utilized quantity in project activities@40%=40412.40 Cum
- (3) Balance Quantity for disposal@60%=60618.60 Cum
- (4) Carriage of muck from the muck generation site to the dumping site=60618.60Cum
- (5) Capacity of muck disposal site=60946.50Cum
- (6) Development of dumping site=Providing Boulders wire crates.
- (7) Cost of developing dumping site:-
 - (a) 364 Nos Boulders wire crates @1729 /Cum=Rs.629356.00
 - (b) plantation of dumping site=


NOTE:-

- (1) According to geological report Slate, lime stone, soil are occurring in the site.
- (2) Total muck consumed at site:-
 - (a) muck spread over during the construction which is not collected =20% aprx
 - (b) Material consumed in construction work as protection walls, H.P.S. filling, boulders wire crates, edge stone, parapet, base filling and grade maintain as per detail of D.P.R =23% aprx

Hence total muck consumed at site =43% say 40%

And total muck disposal from site to dumping point=60%

Junior Engineer
P.M.G.S.Y.I.D.
Purola(Uttarkash)



Signature
वन विभाग
पुलरा उत्तरकाशी

Assistant Engineer
P.M.G.S.Y.I.D.
Purola(Uttarkash)

Signature

Executive Engineer
P.M.G.S.Y.I.D.
Purola(Uttarkashi)

Signature

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)

वन प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट

D-: CONSTRUCTION OF SEMAL SARI TO GAIR MOTOR ROAD**Muck Disposal / Management plan(IN Private Lands)**

S.No.	Discription of work	Quantity/Amount	Remarks
1	Total muck(after swell)	101031.00Cum	
2	Utilized quantity in project activities	40412.40Cum	@40%
3	Balance Quantity for disposal	60618.60Cum	@60%
4	Carriage of muck from the muck generation site to the dumping site	60618.60Cum	
5	Capacity of muck disposal site	60946.50Cum	
6	Development of dumping site Providing boulders wire crates	629356.00 Rs.	
	(b)plantation of dumping site		

NOTE:-

(1)According to geological report Slate, lime stone, soil are occurring in the site.

(2)Total muck consumed at site:-

(a)muck spread over during the construction which is not collected =20% aprx

(b)Material consumed in construction work as protection walls,H.P.S. filling,boulders wire crates,edge stone,parapet,base filling and grade maintain as per detail of D.P.R =23% aprox

Hence total muck consumed at site =43% say 40%

And total muck disposal from site to dumping point=60%


Junior Engineer
P.M.G.S.Y.I.D.
Purola(Uttarkash)


Assistant Engineer
P.M.G.S.Y.I.D.
Purola(Uttarkash)


Executive Engineer
P.M.G.S.Y.I.D.
Purola(Uttarkashi)




वन विभागीय वनाधिकारी
बुधरगन्धी रोड


वन प्रभागीय वनाधिकारी
बुधर वसुन्ना वन प्रभाग
बडकोट


प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बडकोट (उत्तरकाशी)


MUCK DISPOSAL / MANAGEMENT PLAN

Name of Work- Construction of Semal Sari to Gair Motor Road under I.,D., P.M.G.S.Y. Purola
(Length Km- 8.400)

S.No.	DESCRIPTION	Muck to be generated in Cum	SWELL FACTOR	TOTAL MUCK AFTER SWELL in Cum	QUANTITIES UTILIZED IN THE PROJECT ACTIVITIES (40%) in Cum	BALANCE QUANTITIES FOR DISPOSAL (60%) in Cum
		71400.00				
i	Earth & Boulders (E.B.)	42840.00	1.25	53550.00	21420.00	32130.00
ii	Hard Shale (H.S.)	21420.00	1.60	34272.00	13708.80	20563.20
iii	Very Hard Shale (V.H.S.)	7140.00	1.85	13209.00	5283.60	7925.40
			Total	101031.00	40412.40	60618.60

Note -: Accoding to Geological report Slate, lime stone ,Soil are occuring in the site.


Junior Engineer
I.D., P.M.G.S.Y. Purola
(Uttarkashi)


Assistant Engineer
I.D., P.M.G.S.Y. Purola
(Uttarkashi)


Executive Engineer
I.D., P.M.G.S.Y. Purola
(Uttarkashi)


वन विभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट


वन विभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट


प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)



MUCK DISPOSAL POINT No. - 1

S.No.	DESCRIPTION	Muck to be generated in Cum	SWELL FACTOR	TOTAL MUCK AFTER SWELL in Cum	QUANTITIES UTILIZED IN THE PROJECT ACTIVITIES (40%) in Cum	BALANCE QUANTITIES FOR DISPOSAL (60%) in Cum
Total Quantity of Muck at point:-		11350.00				
i	Earth & Boulders (E.B.)	6810.00	1.25	8512.50	3405.00	5107.50
ii	Hard Shale (H.S.)	3405.00	1.60	5448.00	2179.20	3268.80
iii	Very Hard Shale (V.H.S.)	1135.00	1.85	2099.75	839.90	1259.85
			Total	16060.25	6424.10	9636.15

Capacity of Muck Disposal point :-1


LENGTH	WIDTH	HIEGHT	VOLUME (Cum)	REMARKS
60.00	(22.50+24.50)/2	3.00	4230.00	Providing 3 Nos Rows wire crates (3.00 X 1.50 X 1.50) 100mm dia wire mwsh
54.00	23.50	3.00	3807.00	
52.00	22.50	1.50	1755.00	
		Total	9792.00	

Location of dumping site located by G.P.S. reference :-

N 30° 43'46.70"

E 78°09'40.27"


Junior Engineer
I.D., P.M.G.S.Y. Purola
(Uttarkashi)


Assistant Engineer
I.D., P.M.G.S.Y. Purola
(Uttarkashi)


Executive Engineer
I.D., P.M.G.S.Y. Purola
(Uttarkashi)


वन प्रभारी
बड़कोट


वन प्रभारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट


प्रभारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)



MUCK DISPOSAL POINT No. - 2

S.No.	DESCRIPTION	Muck to be generated in Cum	SWELL FACTOR	TOTAL MUCK AFTER SWELL in Cum	QUANTITIES UTILIZED IN THE PROJECT ACTIVITIES (40%) in Cum	BALANCE QUANTITIES FOR DISPOSAL (60%) in Cum
Total Qauntity of Muck at point:-		9760.00				
i	Earth & Boulders (E.B.)	5856.00	1.25	7320.00	2928.00	4392.00
ii	Hard Shale (H.S.)	2928.00	1.60	4684.80	1873.92	2810.88
iii	Very Hard Shale (V.H.S.)	976.00	1.85	1805.60	722.24	1083.36
			Total	13810.40	5524.16	8286.24

Capacity of Muck Disposal point :-2


LENGTH	WIDTH	HIEGHT	VOLUME (Cum)	REMARKS
54.00	(20.50+22.50)/2	3.00	3483.00	Providing 3 Nos Rows wire crates (3.00 X 1.50 X 1.50) 100mm dia wire mesh
52.00	22.00	3.00	3432.00	
48.00	19.50	1.50	1404.00	
		Total	8319.00	

Location of dumping site located by G.P.S. reference :-

N 30° 43'50.14"

E 78°09'52.35"


Junior Engineer
I.D., P.M.G.S.Y. Purola
(Uttarkashi)


Assistant Engineer
I.D., P.M.G.S.Y. Purola
(Uttarkashi)


Executive Engineer
I.D., P.M.G.S.Y. Purola
(Uttarkashi)


वन विभागीय वनाधिकारी
पुनर्वसनी रोड


वन विभागीय वनाधिकारी
अपर बनुना वन प्रभाव
बडकोट


प्रभारी वनाधिकारी
अपर बनुना वन प्रभाव
बडकोट (उत्तरकाशी)



MUCK DISPOSAL POINT No. - 3


S.No.	DESCRIPTION	Muck to be generated in Cum	SWELL FACTOR	TOTAL MUCK AFTER SWELL in Cum	QUANTITIES UTILIZED IN THE PROJECT ACTIVITIES (40%) in Cum	BALANCE QUANTITIES FOR DISPOSAL (60%) in Cum
Total Quantity of Muck at point:-		5350.00				
i	Earth & Boulders (E.B.)	3210.00	1.25	4012.50	1605.00	2407.50
ii	Hard Shale (H.S.)	1605.00	1.60	2568.00	1027.20	1540.80
iii	Very Hard Shale (V.H.S.)	535.00	1.85	989.75	395.90	593.85
			Total	7570.25	3028.10	4542.15
Capacity of Muck Disposal point :-3						
LENGTH		WIDTH	HIEGHT	VOLUME (Cum)	REMARKS	
39.00		(18.50+22.50)/2	3.00	2398.50	Providing 2 Nos Rows wire crates (3.00 X 1.50 X 1.50) 100mm dia wire mesh	
36.00		20.10	3.00	2170.80		
			Total	4569.30		

Location of dumping site located by G.P.S. reference :-

N 30° 44'03.41"


E 78°09'45.35"


Junior Engineer
I.D., P.M.G.S.Y. Purola
(Uttarkashi)


Assistant Engineer
I.D., P.M.G.S.Y. Purola
(Uttarkashi)


Executive Engineer
I.D., P.M.G.S.Y. Purola
(Uttarkashi)


प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट


प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट


प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)



MUCK DISPOSAL POINT No. - 4

S.No.	DESCRIPTION	Muck to be generated in Cum	SWELL FACTOR	TOTAL MUCK AFTER SWELL in Cum	QUANTITIES UTILIZED IN THE PROJECT ACTIVITIES (40%) in Cum	BALANCE QUANTITIES FOR DISPOSAL (60%) in Cum
Total Qauntity of Muck at point:-		10310.00				
i	Earth & Boulders (E.B.)	6186.00	1.25	7732.50	3093.00	4639.50
ii	Hard Shale (H.S.)	3093.00	1.60	4948.80	1979.52	2969.28
iii	Very Hard Shale (V.H.S.)	1031.00	1.85	1907.35	762.94	1144.41
			Total	14588.65	5835.46	8753.19

Capacity of Muck Disposal point :-4

LENGTH	WIDTH	HIEGHT	VOLUME (Cum)	REMARKS
54.00	(19.50+21.50)/2	3.00	3321.00	Providing 3 Nos Rows wire crates (3.00 X 1.50 X 1.50) 100mm dia wire mesh
42.00	22.60	3.00	2847.60	
39.00	22.10	3.00	2585.70	
		Total	8754.30	

Location of dumping site located by G.P.S. reference :-

N 30° 44'12.23"

E 78°09'56.86"


Junior Engineer
I.D., P.M.G.S.Y. Purola
(Uttarkashi)


Assistant Engineer
I.D., P.M.G.S.Y. Purola
(Uttarkashi)


Executive Engineer
I.D., P.M.G.S.Y. Purola
(Uttarkashi)


प्रकाश सिंह
अपर सहायक वन प्रभारी
बड़कोट


प्रकाश सिंह वनाधिकारी
अपर सहायक वन प्रभारी
बड़कोट


प्रकाश सिंह वनाधिकारी
अपर सहायक वन प्रभारी
बड़कोट (उत्तरकाशी)



MUCK DISPOSAL POINT No. - 5

S.No.	DESCRIPTION	Muck to be generated in Cum	SWELL FACTOR	TOTAL MUCK AFTER SWELL in Cum	QUANTITIES UTILIZED IN THE PROJECT ACTIVITIES (40%) in Cum	BALANCE QUANTITIES FOR DISPOSAL (60%) in Cum
Total Qauntity of Muck at point:-		11135.00				
i	Earth & Boulders (E.B.)	6681.00	1.25	8351.25	3340.50	5010.75
ii	Hard Shale (H.S.)	3340.50	1.60	5344.80	2137.92	3206.88
iii	Very Hard Shale (V.H.S.)	1113.50	1.85	2059.98	823.99	1235.99
			Total	15756.03	6302.41	9453.62

Capacity of Muck Disposal point :-5

LENGTH	WIDTH	HIEGHT	VOLUME (Cum)	REMARKS
66.00	(20.50+22.50)/2	3.00	4257.00	Providing 3 Nos Rows wire crates (3.00 X 1.50 X 1.50) 100mm dia wire mesh
57.00	21.30	3.00	3642.30	
54.00	19.60	1.50	1587.60	
		Total	9486.90	

Location of dumping site located by G.P.S. reference -:

N 30° 43'55.94"

E 78°10'22.56"


Junior Engineer
I.D., P.M.G.S.Y. Purola
(Uttarkashi)


Assistant Engineer
I.D., P.M.G.S.Y. Purola
(Uttarkashi)


Executive Engineer
I.D., P.M.G.S.Y. Purola
(Uttarkashi)




वन अधीक्षक
देहरादून


वन अधीक्षक
अपर बभुना वन प्रभाग
बड़कोट


प्रभारी वनाधिकारी
अपर बभुना वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)

MUCK DISPOSAL POINT No. - 6

S.No.	DESCRIPTION	Muck to be generated in Cum	SWELL FACTOR	TOTAL MUCK AFTER SWELL in Cum	QUANTITIES UTILIZED IN THE PROJECT ACTIVITIES (40%) in Cum	BALANCE QUANTITIES FOR DISPOSAL (60%) in Cum
Total Quantity of Muck at point:-		12250.00				
i	Earth & Boulders (E.B.)	7350.00	1.25	9187.50	3675.00	5512.50
ii	Hard Shale (H.S.)	3675.00	1.60	5880.00	2352.00	3528.00
iii	Very Hard Shale (V.H.S.)	1225.00	1.85	2266.25	906.50	1359.75
			Total	17333.75	6933.50	10400.25
Capacity of Muck Disposal point :-6						
LENGTH		WIDTH	HIEGHT	VOLUME (Cum)	REMARKS	
72.00		(22.50+20.50)/2	3.00	4644.00	Providing 3 Nos Rows wire crates (3.00 X 1.50 X 1.50) 100mm dia wire mesh	
63.00		21.50	3.00	4063.50		
60.00		19.20	1.50	1728.00		
			Total	10435.50		

Location of dumping site located by G.P.S. reference -:

N 30° 43'32.42"


E 78°10'41.60"


Junior Engineer
I.D., P.M.G.S.Y. Purola
(Uttarkashi)


Assistant Engineer
I.D., P.M.G.S.Y. Purola
(Uttarkashi)


Executive Engineer
I.D., P.M.G.S.Y. Purola
(Uttarkashi)




वन अधीक्षक
कुशीनगर


वन अधीक्षक
अपर बमुना वन प्रभाग
बड़कोट


प्रभागीय वनाधिकारी
अपर बमुना वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)

MUCK DISPOSAL POINT No. - 7

S.No.	DESCRIPTION	Muck to be generated in Cum	SWELL FACTOR	TOTAL MUCK AFTER SWELL in Cum	QUANTITIES UTILIZED IN THE PROJECT ACTIVITIES (40%) in Cum	BALANCE QUANTITIES FOR DISPOSAL (60%) in Cum
Total Qauntity of Muck at point:-		11245.00				
i	Earth & Boulders (E.B.)	6747.00	1.25	8433.75	3373.50	5060.25
ii	Hard Shale (H.S.)	3373.50	1.60	5397.60	2159.04	3238.56
iii	Very Hard Shale (V.H.S.)	1124.50	1.85	2080.33	832.13	1248.20
			Total	15911.68	6364.67	9547.01


Capacity of Muck Disposal point :-7

LENGTH	WIDTH	HIEGHT	VOLUME (Cum)	REMARKS
66.00	(21.50+18.50)/2	3.00	3960.00	Providing 3 Nos Rows wire crates (3.00 X 1.50 X 1.50) 100mm dia wire mesh
63.00	20.50	3.00	3874.50	
60.00	19.50	1.50	1755.00	
		Total	9589.50	

Location of dumping site located by G.P.S. reference :-


N 30° 43'17.44"

E 78°11'29.02"


Junior Engineer
I.D., P.M.G.S.Y. Purola
(Uttarkashi)


Assistant Engineer
I.D., P.M.G.S.Y. Purola
(Uttarkashi)


Executive Engineer
I.D., P.M.G.S.Y. Purola
(Uttarkashi)


प्रभाकर
मुख्याधिकारी


प्रभाकर
अपर यमुना नदी प्रभाग
बड़कोट


प्रभाकर
अपर यमुना नदी प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)



परियोजना का नाम:-

जनपद उत्तरकाशी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 के अन्तर्गत सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई कि०मी० 8.400)

मक डम्पिंग प्लान / प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद उत्तरकाशी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 के अन्तर्गत सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग (लम्बाई कि०मी० 8.400) के निर्माण से उत्पादित मलवे को उचित प्रक्रियानुसार सुरक्षित स्थान पर डम्पिंग किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



अधिशाली अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



परियोजना का नाम:-

जनपद उत्तरकाशी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 के अन्तर्गत सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई कि०मी० 8.400)

मक डिस्पोजल प्लान

संलग्न है



कनिष्ठा अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)



राजेश उप निरीक्षक
क्षेत्र
तहसील
जिला उत्तरकाशी



अधिशास्त्री अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)




वहसत
सिंचाई,
खण्ड

सेवा में

भीमान अधिशाली आग्रिपन्ता
सिचाई खण्ड लोक निर्माण विभाग
पुरीला उत्तरकाशी

विषय - जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सिमलसारी
गैर मोटर मार्ग के 8.400 कि०मी० मलवा डम्पिंग स्थान हेतु अनापति पत्र

महोदय - हम समस्त ग्राम वाली ग्राम सिमलसारी, दारसो, डोलिका, कफनौल
वगैर के समस्त कास्तकार सहमत देते हैं कि उपरोक्त मोटर मार्ग
निर्माण कार्य से उत्पन्नित मलवा डम्पिंग स्थान हेतु हमें श्रम चयन की
गई है उसे देने में हम सहमत हैं अन्य कोई सहस्वतेदार आपत्ति नहीं करेंगे

समस्त प्रमाण ग्राम दारसो

संस्तरा न०	खेत का कुल रकवा	प्रस्तावित रकवा	नाम स्वातेदार	खतेनी स्वाता सं०	हस्ताक्षर स्वातेदार
2515	0008	0.171	जयेन्द्र सिंह पु० रतन सिंह आदि ग्राम सा० दारसो	00055	जयेन्द्र सिंह
2516	0009				
2519	0006				
2521	0004				
2522	0008				
2472	0061				
2473	0035				
1769	0014				
1770	0011				
1771	0015				
संस्तरा न०	खेत का कुल रकवा	प्रस्तावित रकवा	नाम स्वातेदार	खतेनी स्वाता सं०	हस्ताक्षर स्वातेदार
1755	0020	0.076	राम प्रकाश पु० राम कृष्ण आदि सा० दारसो	00661	
1756	0030				
1758	0026				

खुसरु ग्राम कारसे।

स्वातंत्र्य (क्रमा)	खसरा न०	खेत का कुं रकबा	प्रस्तावित रकबा	नाम स्वातंत्र्य	इस्ताद्वर स्वातंत्र्य
00045	3403 3404 3408 3408 3409	0021 0025 0018 : 0033	0064	शेकाराम पुनरुत्थान लाठ दास्ता आदि	टीकाराम
	ग्राम	सिञ्जलसरी	खसरा न०		

खतोना सं०	खसरा नं०	खेत काकुं रकबा	प्रस्तावित रकबा	नाम खातेदार	हस्ताक्षर खातेदार
०००२३	२३६	०.०१५		सुरजन पु० मैना	
	२३७	०.०३३		आदि सा०	
	२३८	०.०३०			
	२३९	०.००८		सिमल सारी	सुरजन
	२४०	०.००८	०.०१४		

ग्राम	छोलिका	खसरा नं०
-------	--------	----------

खेत नं०	खेत का	पुस्तक नं०	नाम खातेदार	हस्ताक्षर खातेदार
00035	3292	000143	जनक सिंह पु०	जनक सिंह
	3672	0013	सत्ये सिंह सा०	
	3675	0030	00186	


खेत नं०	खेत का क्र०	खेत का क्र०	खेत का क्र०	खेत का क्र०
०००१०	३२३९	००२१	केदार सिंह पु०	१००२
	३२३०	००४०	श्याम सिंह	
	३२३१	००३१		

रवलीनी संख्या	रवसराफ	खेत का कुल रकबा	प्रस्तावित रकबा	नाम रवातेदार	हस्ताक्षर रवातेदार
00049	3667 3668 3670	0.035 0.045 0.004	0.084	तारा सिंह आदि	तारा सिंह

प्रधानमन्त्री सड़क योजना के अन्तर्गत
कार्य का नाम सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु
डम्पिंग स्थल हेतु सहमति पत्र


हम समस्त ग्रामवासी ग्राम सिमलसारी व दारसी ग्राम कोल्हूवा व
 ग्राम कफनौल ग्राम गैर पट्टी भुमंडल तहसील बडकोट जनपद
 उत्तरकाशी वाले सहमति पत्र लिख देते हैं कि उपरोक्त मोटरमार्ग
 निर्माण कार्य से उत्पन्न भलवा डम्पिंग स्थान हेतु जो भूमि
 चपन की गई है उसे देने में हम सहमत हैं।

हो। समस्त ग्रामवासी



खलरा ग्राम गैर व कफनौल

खलरा नं.	सूचिका क्र.सं.	प्रस्तावित रकवा	खलरा सं.	नाम खातेदार	हस्ताक्षर
282	0025		00055	डबली देवी प्रसाद	
274	0010			अमर सिंह भादव	
280	0014			सा. कफनौल	डबली
279	0019				
278	0016				
277	0011	0095			
खलरा	रकवा	प्रस्तावित रकवा		नाम खातेदार	हस्ताक्षर



			00052		
3460	0015			जुवार सिंह पु०	जवार सिंह
3455	0006			फते सिंह	
3454	0025	0072		अमरी सिंह पु०	अमरी सिंह
3456	0008			भीरु चन्द	
3458	0013			रामचन्द्र सिंह	रामचन्द्र शमोला
3459	0005			पु० वालम सिंह	
				सा. गैर	