

प्रपत्र-6

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत घनसाली से पँवाली – अखोड़ी मोटर मार्ग कि०मी० 14 (हुलानाखाल) से हड़ियाणा तल्ला मोटर मार्ग (लम्बाई 3.400कि०मी०) के नव निर्माण कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

आज दिनांक 24.03.2017 को पी० एम० जी० एस० वाई० सिंचाई खण्ड –प्रथम नई टिहरी, वन विभाग एवं राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा घनसाली से पँवाली –अखोड़ी मोटर मार्ग कि०मी० 14 (हुलानाखाल) से हड़ियाणा तल्ला मोटर मार्ग (लम्बाई 3.400 किमी०) प्रस्तावित परियोजना को बनाये जाने हेतु संयुक्त स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से मंगल सिंह गुसाईं (वन बीट अधि०), श्री हर्षमणी सेमवाल (वन दरोगा) राजस्व विभाग की ओर से श्री जय प्रकाश चमोली (राजस्व उप निरीक्षक-चांजी, तहसील-घनसाली), प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री सुरेश चन्द रमोला तथा श्री राकेश कुमार (विभागीय अमीन) पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड-प्रथम, नई टिहरी (टि०ग०) एवं श्री प्रवेश डबराल (कनिष्ठ अभियन्ता) तथा श्री मंगलेश बडोनी (कनिष्ठ अभियन्ता) पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड-प्रथम, नई टिहरी (टि०ग०) एवं अन्य दावेदारों की ओर से ग्राम सभा – हड़ियाणा तल्ला के ग्रामीण, वरिष्ठ सदस्य एवं काश्तकार तथा स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में श्रीमती कमली देवी (ग्राम प्रधान-हड़ियाणा तल्ला) के द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक समरेखनो के चयन हेतु भाग लिया गया। ग्राम्य विकास विभाग के मानको के अनुसार परियोजना के निर्माण हेतु 7.00 मी० चौड़ाई पर वन भूमि तथा 9.00 मी० चौड़ाई पर नाप भूमि अधिग्रहण की जानी है।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें 1400.00 मी० लम्बाई में आरक्षित वन भूमि, 1000.00 मी० लम्बाई में सिविल सोयम भूमि एवं 1000.00 मी० लम्बाई में नाप भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखन स्थल के चयन में 1नं० – 0.10 हे० डम्पिंग स्थल सहित 1.080 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.700 हे० सिविल सोयम भूमि कुल 1.780 हे० वन भूमि एवं मार्ग निर्माण हेतु 0.090 हे० नाप भूमि तथा 0.540 हे० 5नं० डम्पिंग स्थल सहित 1.440 हे० नाप भूमि कुल 3.220 हे० भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 1.780 हे० वन भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी।

प्रस्तावित समरेखन पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का गणना 9.00 मी० चौड़ाई में की गयी है। इस समरेखन पर लगभग 115 वृक्ष परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे जिसमें 60 वृक्ष चीड प्रजाति के, 10 वृक्ष कोकाट प्रजाति के 13 वृक्ष उतीस प्रजाति के 12 वृक्ष मोरु प्रजाति एवं 20 वृक्ष बांज प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, कुल प्रभावित 115 वृक्षों में से 20 बांज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होंगे।, डम्पिंग स्थल पर वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

प्रस्तावित परियोजना की 3400.00 मी० लम्बाई एवं 9.00 मी० चौड़ाई में कुल 115 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं जिनका पातन किया जाना आवश्यक है। इस समरेखन के अन्तर्गत 04 एच० पी० बैण्ड, 01नं० आर०सी०सी० कलवर्ट तथा 01नं० माइनर ब्रीज प्रस्तावित हैं। मार्ग निर्माण कार्य से उत्पादित मलवे के निस्तारण हेतु समुचित एवं आवश्यक प्रयास किये गये हैं।

इस समरेखण के तुलना में जो वैकल्पिक समरेखण देखा गया उसमें 1700.00मी० लम्बाई आरक्षित वन भूमि, 900.00 मी० लम्बाई सिविल सोयम भूमि, कुल 2600.00मी० लम्बाई वन भूमि एवं 1150.00मी० लम्बाई नाप भूमि कुल 3750.00 मी० लम्बाई भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण के चयन में 1न०-0.10 हे० डम्पिंग स्थल सहित 1.290 हे० आरक्षित वन भूमि, 0630 हे० सिविल सोयम भूमि कुल 1.920 हे० वन भूमि एवं 4न० 0.760 हे० डम्पिंग स्थल सहित 1.7950 हे० नाप भूमि कुल 3.715 हे० भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 1.920 हे० भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी, इस समरेखण पर लगभग 135 वृक्ष परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे जिसमें 62 वृक्ष चीड प्रजाति के, 15 वृक्ष कोकाट प्रजाति के 15 वृक्ष उत्तीस प्रजाति के 15 वृक्ष मोरु प्रजाति एवं 28 वृक्ष बांज प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, कुल प्रभावित 135 वृक्षों में से 28 बांज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होंगे। इस समरेखण के अन्तर्गत 05एच०पी० बैण्ड, 01नं आर०सी०सी० कलवर्ट तथा 01नं माइनर ब्रीज प्रस्तावित हैं।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये समरेखण में वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण आरक्षित वन जाख ब्लाक कक्ष सं० -1 एवं मरगांव ब्लाक कक्ष सं० -7 में स्थित है। इन कक्षों की वर्तमान वन आच्छादन ^{0.20}~~0.30~~ (डेसीमल) है एवं इन कक्षों में चीड प्रजाति के वन हैं। प्रभावित होने वाली नाप भूमि 1.660 हे० पर 0 प्रजाति के वन हैं एवं प्रभावित होने वाली सिविल सोयम भूमि पर चीड प्रजाति के वन हैं जिनका वर्तमान वन आच्छादन ^{0.20}~~0.30~~ (डेसीमल) है। प्रस्तावित/चुने गये समरेखण का प्रारम्भ होने के स्थल का GPS मान-78°46'2.85"E, 30°24'45.15" N है तथा यह स्थल से हुलानाखाल प्रारम्भ होता है तथा समरेखण का अन्तिम स्थल ग्राम सभा - हड़ियाणा तल्ला है जिसका GPS मान 78°46'23.96" E, 30°25'4.53" N है। चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। चयनित उपयुक्त समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं होगा। इस समरेखण पर निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु कृषकों की भूमि पर खड्ड साइड में मार्ग के समान्तर वायर क्रेट लगाकर उत्सर्जित मलवे का निस्तारण किया जायेगा।

परियोजना समरेखण के जी०पी०एस० मान

S.N.	Location	Longitude	Latitude
1	Start Point	78°46'2.85" E,	30°24'45.15" N
2	0/4	78°46'0.92" E	30°24'47.65"N
3	0/9	78°46'3.63" E	30°24'50.42" N
4	H.P. Band-1	78°46'7.07" E	30°24'46.90" N
5	H.P. Band-2	78°46'5.74" E	30°24'52.36" N
6	0/27	78°46'8.63" E	30°24'47.56" N
7	1/14	78°46'21.55" E	30°24'47.52"N
8	H.P. Band-3	78°46'32.30" E	30°24'49.99" N
9	Proposed Culvert	78°46'24.83" E	30°24'51.25" N
10	1/38	78°46'24.74" E	30°24'51.82" N
11	1/14	78°46'21.55" E	30°24'47.52" N
12	Proposed Bridge	78°46'21.24" E	30°24'54.31" N
13	2/14	78°46'18.87" E	30°25'01.05" N
14	H.P. Band-4	78°46'14.29" E	30°25'09.69" N
15	3/1	78°46'17.77" E	30°25'11.61" N
16	End Point	78°46'23.96" E,	30°25'4.53" N

डम्पिंग स्थल के जी0पी0एस0 मान

S.N.	Location	Longitude	Latitude
1	0/2 - 0/4	78°46'1.83" E	30°24'47.87" N
2	1/14 - 1/16	78°46'21.75" E	30°24'47.68" N
3	1/24 - 1/26	78°46'31.09" E	30°24'50.62" N
4	2/8 - 2/12	78°46'19.38" E	30°25'01.06" N
5	2/10 - 2/19	78° 46'19.37" E	30°25'11.48" N
6	3/1 - 3/5	78°46'18.04" E	30°25'11.46" N

क्षतिपूरक वृक्षारोपण के जी0पी0एस0 मान

S.N.	Location	Longitude	Latitude
1	Yard -1 (Khasara No- 2369, 2416, 2409, 2411, 2437, 2436, 2431, 2433, 3232)	78°46' 20.252" E	30°24' 50.761" N
		78°46' 21.912" E	30°24' 51.436" N
		78°46' 21.825" E	30°24' 52.784" N
		78°46' 22.693" E	30°24' 54.076" N
		78°46' 24.716" E	30°24' 54.748" N
		78°46' 25.891" E	30°24' 56.768" N
		78°46' 25.874" E	30°24' 58.262" N
		78°46' 27.094" E	30°25' 0.026" N
		78°46' 29.388" E	30°25' 3.388" N
		78°46' 28.447" E	30°25' 4.194" N
		78°46' 24.007" E	30°24' 59.871" N
		78°46' 25.246" E	30°24' 58.548" N
		78°46' 23.173" E	30°24' 56.213" N
		78°46' 22.720" E	30°24' 58.652" N
		78°46' 18.948" E	30°24' 57.401" N
		78°46' 16.682" E	30°24' 54.276" N
		78°46' 25.367" E	30°24' 57.291" N

(Signature)

लैन्ड शेड्यूल (आरक्षित वनभूमि)

जिला	वन प्रभाग का नाम	वन राजि का नाम	वन ब्लाक/रेंज/कम्पार्टमेन्ट	लम्बाई (मी० में)	चौड़ाई (मी० में)	क्षेत्र वर्ग (मी० में)	क्षेत्रफल (हे० में)
टिहरी गढ़वाल	टिहरी वन प्रभाग	भिलंगना राजि० घनसाली	भिलंगना, जाख ब्लाक क०सं०-1	250.00	7.00	1750.00	0.1750 हे०
टिहरी गढ़वाल	टिहरी वन प्रभाग	भिलंगना राजि० घनसाली	जाख ब्लाक क०सं०-1 मलवा निस्तारण स्थल-1	50.00	20.00	1000.00	0.1000 हे०
टिहरी गढ़वाल	टिहरी वन प्रभाग	भिलंगना राजि० घनसाली	भिलंगना, भरगांव ब्लाक क०सं०-7	850.00	7.00	5950.00	0.5950 हे०
टिहरी गढ़वाल	टिहरी वन प्रभाग	भिलंगना राजि० घनसाली	भिलंगना, जाख ब्लाक क०सं०-1	300.00	7.00	2100.00	0.2100 हे०
					कुल योग	10800.00	1.080 हे०

लैन्ड शेड्यूल (सिविल सोयम भूमि)

भूमि की श्रेणी	जिला	ग्राम, पट्टी, तहसील	खसरा सं०	कुल रकवा हे० में०	लम्बाई (मी० में)	चौड़ाई (मी० में)	क्षेत्रफल वर्ग (मी० में)	क्षेत्रफल (हे० में)
सिविल सोयम भूमि	टिहरी गढ़वाल	ग्राम—हड़ियाणा तल्ला, पट्टी—हिन्दाव, तहसील — घनसाली	3232	2.011 हे०	310.00	7.00	2170.00	0.2170 हे०
			3245	0.163 हे०	45.00	7.00	315.00	0.0315 हे०
			3272	0.140 हे०	75.00	7.00	525.00	0.0525 हे०
			3266	0.060 हे०	10.00	7.00	70.00	0.0070 हे०
			2433	0.301 हे०	15.00	7.00	105.00	0.0105 हे०
			2431	0.812 हे०	65.00	7.00	455.00	0.0455 हे०
			2416	2.216 हे०	100.00	7.00	700.00	0.0700 हे०
			2145	0.005 हे०	8.00	7.00	56.00	0.0026 हे०
			2143	0.003 हे०				0.0030 हे०
			2134	0.030 हे०	10.00	7.00	70.00	0.0010 हे०
			2136	0.006 हे०				0.0060 हे०
			2178	1.254 हे०	60.00	7.00	420.00	0.0420 हे०
			1935	1.949 हे०	200.00	7.00	1400.00	0.1400 हे०
			1808	0.291 हे०	15.00	7.00	105.00	0.0105 हे०
			1882 ✓	0.110 हे०	12.00	7.00	84.00	0.0084 हे०
			1886 ✓	0.010 हे०	14.29	7.00	100.00	0.0100 हे०
			1910 ✓	0.042 हे०	30.72	7.00	215.00	0.0215 हे०
			1906 ✓	0.062 हे०	30.00	7.00	210.00	0.0210 हे०
			कुल योग	9.465 हे०	1000.00	7.00	7000.00	0.700 हे०

लैण्ड शैडयूल (प्रभावित नाप भूमि)

क्र०सं०	भूमि की किस्म	लम्बाई (मी० में)	चौड़ाई (मी० में)	क्षेत्रफल (वर्ग मी० में)	कुल क्षेत्रफल हे० में
4	मोटर मार्ग के संरेखण से प्रभावित नाप भूमि	1000.00	9.00	9000.00	0.9000 हे०
5	मलवा निस्तारण स्थल-2 (नाप भूमि)	60.00	25.00	1500.00	0.1500 हे०
6	मलवा निस्तारण स्थल-3 (नाप भूमि)	60.00	10.00	600.00	0.0600 हे०
7	मलवा निस्तारण स्थल-4 (नाप भूमि)	100.00	15.00	1500.00	0.1500 हे०
8	मलवा निस्तारण स्थल-5 (नाप भूमि)	25.00	12.00	300.00	0.0300 हे०
8	मलवा निस्तारण स्थल-6 (नाप भूमि)	100.00	15.00	1500.00	0.1500 हे०
	कुल नाप भूमि योग	—	—	16600.00	1.4400 हे०

कुल प्रभावित भूमि का लैण्ड शैडयूल:-

क्र०सं०	भूमि की किस्म	लम्बाई (मी० में)	चौड़ाई (मी० में)	क्षेत्रफल (वर्ग मी० में)	कुल क्षेत्रफल हे० में
1	आरक्षित वन भूमि (जाख ब्लाक कक्ष सं०-1 एवं मरगांव ब्लाक कक्ष सं०-7)	1400.00	7.00	9800.00	0.980 हे०
2	मलवा निस्तारण स्थल-1 (आरक्षित वन भूमि)	50.00	20.00	1000.00	0.100 हे०
3	सिविल सोयम भूमि (खसरा नं० — 3232, 3245, 3272, 3266, 2433, 2431, 2416, 2145, 2143, 2134, 2136, 2178, 1935, 1808, 1882, 1886, 1910, 1906)	1000.00	7.00	7000.00	0.700 हे०
	कुल वन भूमि योग	—	—	17800.00	1.780 हे०
4	नाप भूमि	1000.00	9.00	9000.00	0.900 हे०
5	मलवा निस्तारण स्थल-2 (नाप भूमि)	60.00	25.00	1500.00	0.1500 हे०
6	मलवा निस्तारण स्थल-3 (नाप भूमि)	60.00	10.00	600.00	0.0600 हे०
7	मलवा निस्तारण स्थल-4 (नाप भूमि)	100.00	15.00	1500.00	0.1500 हे०
8	मलवा निस्तारण स्थल-5 (नाप भूमि)	25.00	12.00	300.00	0.0300 हे०
8	मलवा निस्तारण स्थल-6 (नाप भूमि)	100.00	15.00	1500.00	0.1500 हे०
	कुल नाप भूमि योग	—	—	14400.00	1.4400 हे०
9	अधिग्रहण हेतु कुल भूमि योग	—	—	32200.00	3.2200 हे०

(Handwritten Signature)
जयप्रकाश

FB

प्रपत्र-6.1

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत घनसाली से पँवाली-अखोड़ी मोटर मार्ग कि०मी० 14 (हुलानाखाल) से हड़ियाणा तल्ला मोटर मार्ग (लम्बाई 3.400कि०मी०) के नव निर्माण कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 24.03.2017 को पी० एम० जी० एस० वाई० सिंचाई खण्ड - प्रथम नई टिहरी, वन विभाग एवं राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा घनसाली से पँवाली -अखोड़ी मोटर मार्ग कि०मी० 14 (हुलानाखाल) से हड़ियाणा तल्ला मोटर मार्ग (लम्बाई 3.400 कि०मी०) प्रस्तावित परियोजना को बनाये जाने हेतु संयुक्त स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की मंगल सिंह गुसाईं (वन बीट अधि०), श्री हर्षमणी सेमवाल (वन दरोगा), राजस्व विभाग की ओर से श्री जय प्रकाश चमोली (राजस्व उप निरीक्षक - चांजी, तहसील-घनसाली), प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री सुरेश चन्द रमोला तथा श्री राकेश कुमार (विभागीय अमीन पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड-प्रथम, नई टिहरी) एवं श्री प्रवेश डबराल (कनिष्ठ अभियन्ता) तथा श्री मंगलेश बडोनी (कनिष्ठ अभियन्ता) पी०एम०जी० एस०वाई०, सिंचाई खण्ड-प्रथम, नई टिहरी (टि०ग०) एवं अन्य दावेदारों की ओर से ग्राम सभा - हड़ियाणा तल्ला के ग्रामीण, वरिष्ठ सदस्य एवं काश्तकार तथा स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में श्रीमती कमली देवी (ग्राम प्रधान - हड़ियाणा तल्ला) के द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक समरेखनों के चयन हेतु भाग लिया गया। ग्राम्य विकास विभाग के मानको के अनुसार परियोजना के निर्माण हेतु 7.00 मी० चौड़ाई पर वन भूमि तथा 9.00 मी० चौड़ाई पर नाप भूमि अधिग्रहण की जानी है।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्ययता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें 1400.00 मी० लम्बाई में आरक्षित वन भूमि, 1000.00 मी० लम्बाई में सिविल सोयम भूमि, एवं 1000.00 मी० लम्बाई में नाप भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण के चयन में 1न० - 0.10 हे० डम्पिंग स्थल सहित 1.080 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.700 हे० सिविल सोयम भूमि कुल 1.780 हे० वन भूमि एवं 5न० - 0.540 हे० डम्पिंग स्थल सहित 1.440 हे० नाप भूमि कुल 3.220 हे० भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 1.780 हे० वन भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी।


प्रस्तावित समरेखन पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का गणना 9.00 मी० चौड़ाई में की गयी है। इस समरेखन पर लगभग 115 वृक्ष परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे जिसमें 60 वृक्ष चीड़ प्रजाति के, 10 वृक्ष कोकाट प्रजाति के 13 वृक्ष उत्तीस प्रजाति के 12 वृक्ष मोरु प्रजाति एवं 20 वृक्ष बांज प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, कुल प्रभावित 115 वृक्षों में से 20 बांज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होंगे। इस समरेखन के अन्तर्गत 04 एच० पी० बैण्ड, 01न० आर०सी०सी० कलवर्ट तथा 01न० माइनर ब्रीज प्रस्तावित हैं। मार्ग निर्माण कार्य से उत्पादित मलवे के निस्तारण हेतु समुचित एवं आवश्यक प्रयास किये गये हैं।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित 1.780 हे० वन भूमि की मांग न्यूनतम है। मार्ग के निर्माण हेतु 7.00 मी० चौड़ाई में वन भूमि का हस्तान्तरण किया जाना है।


प्रश्नगत मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 1.780 हे० वन भूमि के हस्तान्तरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित किया गया है। प्रश्नगत मोटर मार्ग का निर्माण कार्य जनहित में किया जाना आवश्यक है।




सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सि०ख०-प्रथम, नई टिहरी



अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सि०ख०-प्रथम, नई टिहरी



वन क्षेत्राधिकारी
भिलंगना रेंज घनसाली
टिहरी वन प्रभाग (टि० ग०)




तहसीलदार
घनसाली (टि० ग०)
टिहरी गढ़वाल



उप जिलाधिकारी
घनसाली (टि० ग०)
उप जिला मजिस्ट्रेट
घनसाली
टिहरी गढ़वाल।

प्रतिहस्ताक्षरित



प्रस्थापनीय वन अधिकारी
टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी

अपर जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल