

मलवे के निस्तारण हेतु योजना का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के विकास खण्ड खिरसू में गवाणा मोटर मार्ग के कि०मी० 4 से सुराड़ी गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण कार्य के समय पहाड़ कटान से प्राप्त मलवे के निस्तारण हेतु निम्नलिखित योजनायें हैं।

कुल उत्सर्जित मलवा की मात्रा	—	83170.00 घन मी०
निस्तारित मलवा घटाइये		
1. मार्ग के खड्ड साइड की तरफ रिटेंनिंग वाल/ब्रेस्टवाल निर्माण में तथा रिटेंनिंग वाल एवं मार्ग के बीच पत्थर भरान करके।	—	3500.00 घन मी०
2. स्कपर निर्माण में पत्थर भरान करके।	—	1500.00 घन मी०
3. सुपर एलिवेशन के निर्माण में भरान करके।	—	16000.00 घन मी०
4. मार्ग को समतल करने के लिये पत्थर का भरान करके।	—	18000.00 घन मी०
5. मार्ग के दलदल वाले भाग पर सोलिंग को (12 सेमी० लूज) हेतु पत्थर का उपयोग करके।	—	2000.00 घन मी०
6. कॉजवे के निर्माण में पत्थर/बोल्डर का उपयोग किया जायेगा।	—	1000.00 घन मी०
7. मार्ग के ग्रेडिएन्ट को मलेव से भरान करके ठीक किया जायेगा।	—	22000.00 घन मी०
कुल मलवा	—	64000.00 घन मी०
डम्पिंग हेतु कुल शेष मलवा	—	19170.00 घन मी०

उपरोक्त योजनाओं द्वारा पहाड़ कटान से प्राप्त मलवे का उपयोग मार्ग निर्माण में कर लिया जायेगा, तथा अवशेष मलवे को नाप भूमि में बने डम्पिंग जोन 1 से 6 में डम्प कर दिया जायेगा।


 सहायक अभियन्ता
 निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
 श्रीनगर (गढ़वाल)


 अधिसासी अभियन्ता
 निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
 श्रीनगर (गढ़वाल)