2.3

21

प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट का प्रारूप

आज दिनाँक 10.12.2013 को निर्माण खण्ड लो०नि०वि०पोखरी (एजेन्सी का नाम) के द्वारा पोखरी से काण्डई. तक बनाये जाने वाले मार्ग/प्रस्तावित परियोजना को बनाये जाने हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री ए०पी०भट्ट,वन दरोगा राजस्व विभाग की ओर से श्री खीमसिंह पुण्डीर प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री राजपाल सिंह अन्य दावेदारों की ओर से श्री धर्मेन्द्र सिंह तथा स्थानीय प्रतिनिधि के रुप में श्री ग्राम प्रधान के द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखनो के चयन हेतु भाग लिया गया ।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें 3[illegible]00.00(मी0) नाप भूमि.से 6000.00 (मी0) सिविल भूमि से 4500.00(मी0) वन पंचायत से, 0 शून्य .(मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 9.8.हे0 नाप भूमि 2.45 हे0, 4.2 हे0 सिविल भूमि 3.15 हे0 वन पंचायत भूमि 0 शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 9.8 हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर /चुने गये स्थल पर लगभग 211 वृक्ष चीड़ प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे,जिनमें से 0 शून्य बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे ।

इस समरेखण के तुलना में जो वैकल्पिक समरेखण देखे गये उसमें 2920.00 (मी0) नाप भूमि.से 4700.00 (मी0) सिविल भूमि से 3580.00 (मी0)वन पंचायत से, 0 शून्य (मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 11.20 हे0 नाप भूमि .2.92 हे0 4.70.हे0 सिविल भूमि.3.58 हे0वन पंचायत भूमि 0 शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 11.20 हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर/चुने गये स्थल पर लगभग 248 वृक्ष चीड़ प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे,जिनमें से 10 वृक्ष बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे ।
अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण आरक्षित वन ....शून्य.... कक्षों से गुजरेगा/में स्थित है। इन कक्षों की वर्तमान वन आच्छादन शून्य है एवं इन कक्षों में ....शून्य.... प्रजाति के वन हैं। प्रभावित होने वाली नाप भूमि ....2.45 हे०.... पर ....चीड़.... प्रजाति के वन हैं एवं प्रभावित होने वाली सिविल तथा नाप भूमि पर चीड़ प्रजाति के .वन हैं जिनका वर्तमान वन आच्छादन ....0.2.... है। चुने गये समरेखन का प्रारम्भ होने के स्थल का GPS मान N 30° 20' 10.59" E 79° 13' 16.21" है तथा यह स्थल गुगली से प्रारम्भ होता है तथा समरेखण

का अन्तिम स्थल त्रिशूला है जिसका GPS मान N 30° 20' 56.36" E 79° 14' 59.46" है। चुने गये समरेखण/स्थल के बीच के स्थलों के GPS

मान N 30° 20' 54.41" E 79° 13' 46.56" N 30° 20' 30.53" E 79° 13' 50.98" N 30° 20' 59.41" E 79° 14' 06.27" N 30° 20' 39.06" E 79° 15' 20.73" हैं।

चयनित समरेखन में कुल 211 पौधों को अन्य स्थानन्तरित (translocate)/निस्तारण किया जाना आवश्यक होगा ।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारहण्य का हिस्सा है/ नही है ।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन होगा / नही होगा ।

इस समरेखण पर पोखरी–काण्डई मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु देवस्थान के आस–पास 4 जगह उपयुक्त पाये गये हैं जिनका GPS मान N 30° 20' 26.02" E 79° 12' 04.59" N 30° 20' 15.63" E 79° 12' 30.88" N 30° 20' 26.08" E 79° 12' 02.00" N 30° 20' 25.32" E 79° 12' 03.45" .हैं।

अन्य आवश्यक विवरण .....

हस्ताक्षर (प्रयोक्ता एजेन्सी) प्रतिनिधि	हस्ताक्षर (वन विभाग) प्रतिनिधि	हस्ताक्षर (राजस्व विभाग) प्रतिनिधि	हस्ताक्षर (अन्य दावेदार) प्रतिनिधि	हस्ताक्षर (जन प्रतिनिधि) प्रतिनिधि

अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो० नि० वि० पोखरी (चमोली)

J.E

सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड लो० नि० वि० पोखरी (चमोली)

तहसीलदार तहसील पोखरी जिला चमोली

वनक्षेत्राधिकारी नागनाथ रेंज

उप प्रभागीय वनाधिकारी अलकनन्दा भूमि संरक्षण वन प्रभाग गोपेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी अलकनन्दा भूसंरक्षण प्रभाग गोपेश्वर

उप जिलाधिकारी गोपेश्वर

जिलाधिकारी चमोली