प्रारुप–6

परियोजना का नाम :–जिला नैनीताल में प्रधान मत्री ग्राम सडक योजना के अन्तगर्त लोहाली से थुआब्लाक मोटर मार्ग निर्माण किमी0 9.900

<u>प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट का प्रारुप</u>

आज दिनॉक.23 02 2014....को सिचाई खण्ड पी0एम0जी0एस0वाई0 लो0नि0वि0 ज्योलीकोट(एजेन्सी का नाम) के द्वारा किमी0 0.00 से किमी0 9.900 तक बनाये जाने वाले मार्ग/प्रस्तावित परियोजना को बनाये जाने हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री हरी राम वन दरोगा हरतोला अनुभाग तथा श्री भटट बनदरोगा नथुवाखान अनुभाग क्षेत्र राजस्व विभाग की ओर से राजस्व उपनिरीक्षक श्री पटटी –हरतोला तहसील कोश्याकुटोली प्रस्तावक विभाग की ओर कनिष्ट अभियन्ता श्री सुन्दर सिह रावत, श्री प्रमोद कुमार अमीन एंव स्थानीय प्रतिनिधि के रुप में श्री दयाल राम के द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखनो के चयन हेतु भाग लिया गया। All cutting Attested

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें आरक्षित भूमि5300(मी0) नाप भूमि.से.2125 (मी0) सिविल भूमि500.(मी0) वन पंचायत से.1325.(मी0) सिविल नाप(श्रेणी 4) भूमि 650 मी0प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल.6.93.है0 नाप भूमि. 1.4875है0 सिविल भूमि3.5है0 वन पंचायत भूमि.0.9275है0 आरक्षित वन भूमि 3.71 है0 तथा सिविल नाप भूमि श्रेणी(4) भूमि 0.455 है0 की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 4.9875 है0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी । इस समरेखन पर /चुने गये स्थल.पर लगभग.763 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे,जिनमें से 476 बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे ।

इस समरेखण के तुलना में जो वैकल्पिक समरेखण देखे गये उसमें 2125 (मी0) नाप भूमि.से. 500 (मी0) सिविल भूमि से.1325 (मी0) वन पंचायत से5400(मी0) आरक्षित वन भूमि तथा सिविल नाप 650 (मी0) प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन मे कुल. है0 7.00 नाप भूमि1.453है0 सिविल भूमि. 3.9.है0वन पंचायत भूमि0.427है0 आरक्षित वन 3.78 भूमि तथा सिविल नाप 0.455 है0की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 5.058 ...है0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी । इस समरेखन पर /चुने गये स्थल पर लगभग. वृक्ष 815 प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे,जिनमें से 510 बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे ।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण आरक्षित वन .थुआ कक्ष स01तथा 2 के कक्षों से गुजरेगा। इन कक्षों की वर्तमान वन आच्छादन.है एवं इन कक्षों में.चीड.बाज.काफल.आदि प्रजाति के वन हैं। प्रभावित होने वाली नाप भूमि.पर भीमल खडिक क्वेराल आदि प्रजाति के वन हैं एवं प्रभावित होने वाली सिविल तथा नाप भूमि पर.बाज आदि.प्रजाति के .वन हैं जिनका वर्तमान वन आच्छादन.......0.4.......है। चुने गये समरेखन का प्रारम्भ होने के स्थल का GPS मान.N 29°29.589' E079°31.137'है तथा यह स्थल.लोहाली से प्रारम्भ होता है तथा समरेखण का अन्तिम स्थल.थुआब्लाक है जिसका GPS मान.-N 29°28.559' E079°30.618' है। चुने गये समरेखण/स्थल के बीच के स्थलों के GPS मान N 29°28.834' E079°31.072' N 29°28.581' E079°31.265' N 29°29.011' E079°30.415' N 29°28.887' E079°30.775' है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारहण्य का नही है ।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही होगा ।

इस समरेखण पर.......सड़क.................के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु मलुवा निस्तारण ....स्थल उपयुक्त पाये गये है जिनका GPS मान N 29°28.734' E 079°31.183' N 29°28.928' E079°31.248' N 29°28.678' E079°31.102' है।

अन्य आवश्यक विवरण ....उप प्रभागीय वनाधिकारी (नै0) नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल. प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल.....

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
(प्रयोक्ता एजेन्सी) प्रतिनिधि	(वन विभाग) प्रतिनिधि	(राजस्व विभाग) प्रतिनिधि	(अन्य दावेदार) प्रतिनिधि	(जन प्रतिनिधि) प्रतिनिधि
अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड पी0एम0जी0एस0वाई0 ज्योलीकोट(नैनीताल)				