Attachement 2.3

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

परियोजना का नाम राजकीय महाविद्यालय तलवाड़ी के किमी0 1 से राजकीय इंटर कॉलेज तलवाड़ी हेतु 800 मी0 लम्बाई में मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.708 हे0 सिविल, कुल 0.708 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

आज दिनॉक 09/01/2015 को लोक निर्माण विभाग के द्वारा राजकीय महाविद्यालय तलवाड़ी के किमी0 1 से राजकीय इंटर कॉलेज तलवाड़ी हेतु 800 मी0 लम्बाई में मोटर मार्ग हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री माखन लाल, वन दरोगा , राजस्व विभाग की ओर से श्री पंकज सजवाण, राजस्व उपनिरीक्षक , प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री हरीश चन्द्र मैनाली, सहायक अभियन्ता, श्री मनोज कुमार कोटला, कनिष्ठ अभियन्ता अन्य दावेदारों की ओर से प्रधानाचार्य जी0आई0सी0 तलवाड़ी तथा स्थानीय प्रतिनिधि के रुप में अध्यक्ष अध्यापक/अभिभावक संघ के द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखनो के चयन हेतु भाग लिया गया ।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें 700 (मी0) सिविल भूमि से, वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 0.708 हे0 सिविल, वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 0.708 हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी । इस समरेखन पर /चुने गये स्थल पर लगभग 75 वृक्ष चीड़, देवदार, बांज, बुरांश, उतीस, भमोरा प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से 21 बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे।

इस समरेखण के तुलना में जो वैकल्पिक समरेखण देखे गये उसमें 1000 मी0 सिविल वन भूमि, प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 1.100 हे0 सिविल, वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 1.100 हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी । इस समरेखन पर /चुने गये स्थल पर लगभग 110 वृक्ष चीड़, देवदार, बांज, बुरांश, उतीस, भमोरा प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से 45 बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

प्रभावित होने वाली सिविल तथा वन पंचायत भूमि पर चीड़, देवदार, बांज, बुरांश, उतीस, भमोरा प्रजाति के वन हैं जिनका वर्तमान वन आच्छादन .... है। चुने गये समरेखन का प्रारम्भ होने के स्थल का जी0पी0एस0 मान 30 2' 16.19'' उ0, 79 30' 52.65'' पू0 है तथा यह स्थल महाविद्यालय तलवाड़ी से प्रारम्भ होता है तथा समरेखण का अन्तिम स्थल इन्टर कॉलेज तलवाड़ी है जिसका जी0पी0एस0 मान 30 2' 7.95'' उ0, 79 30' 51.67'' पू0 है। चुने गये समरेखण/स्थल के बीच के स्थलों के जी0पी0एस0 मान 30 2' 13.84'' उ0, 79 30' 53.77'' पू0 हैं।

चयनित समरेखन में शून्य पौधों को अन्य स्थानान्तरित (translocate) किया जाना आवश्यक होगा । चयनित उपयुक्त स्थल / समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नही है । चयनित उपयुक्त स्थल / समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही होगा ।

इस समरेखण पर उक्त परियोजना के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु किमी0 1 में स्थल उपयुक्त पाये गये है जिनका जी0पी0एस0 मान 30 2' 13.84'' उ0, 79 30' 53.77'' पू0 है।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
थराली, (चमोली)

(राजस्व विभाग प्रतिनिधि)

राजस्व उप निरीक्षक
तहसील-
जिला-चमोली

(वन विभाग प्रतिनिधि)

जिलाधिकारी
चमोली

प्रति हस्ताक्षरित
जिलाधिकारी

प्रति हस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर (चमोली)

JE

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
थराली

उप जिलाधिकारी
थराली (चमोली)

तहसीलदार

वन क्षेत्राधिकारी
मध्य पिण्डर रेंज थराली
बद्रीनाथ वन प्रभाग