परियोजना का नाम : **जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत चोपडा उडामाण्डा (पीएमजीएसवाई) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्वाड) होते हुए बैंजी काण्डई (अनु0 बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 2.05 किमी0**

प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण–पत्र)

आज **दिनाँक 10.01.2020 को लोक निर्माण विभाग के रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत चोपडा उडामाण्डा (पीएमजीएसवाई) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्वाड) होते हुए बैंजी काण्डई (अनु0 बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण मोटर मार्ग लम्बाई 2.05 किमी0** का संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री रणजीत सिंह नेगी वन दरोगा घिमतोली अनुभाग, राजस्व विभाग की ओर से राजस्व उपनिरीक्षक जग्गी काण्डई, प्रस्तावक विभाग की ओर से अवतार सिंह रावत, कार्य अभिकर्ता द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखणो के चयन हेतु भाग लिया गया।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन / स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें 1550 (मी0) नाप भूमि.से, 500 (मी0) वन पंचायत भूमि से, 00 (मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण / स्थल के चयन में कुल 1.0850 हे0 नाप भूमि, 0.350 हे0 [redacted] वन पंचायत भूमि, 0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी इसके अतिरिक्त मलवा निस्तारण के लिए 0.0900 हे0 नाप भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से **कुल 0.350 हे0** भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर /चुने गये स्थल पर लगभग (50 वन पंचायत भूमि + 41 नापभूमि) **कुल 91 वृक्ष** इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से शून्य **बांज** वृक्ष के प्रभावित होंगे।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण वन पंचायत एवं नाप भूमि से गुजरेगा/में स्थित है। चुने गये समरेखन का प्रारम्भ होने के स्थल का GPS मान $30^0$20’23.55” N $79^0$07’10.55”E है तथा समरेखण का अन्तिम **स्थल बैंजी काण्डई के निकट** है जिसका GPS मान. $30^0$20’00.40” N $79^0$06’54.64”E है। चुने गये समरेखण/स्थल के बीच के स्थलों के GPS मान. $30^0$20’31.98” N $79^0$07’16.20”E, $30^0$20’22.65” N $79^0$06’58.93”E, हैं।

चयनित समरेखन में कुल 91 वृक्षों का पातन किया जाना आवश्यक होगा।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारहण्य का हिस्सा है/ नही है ।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन होगा / नही होगा ।

इस समरेखण पर. **उक्त मार्ग के निर्माण** के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु **चार स्थल** उपयुक्त पाये गये हैं जिनका GPS मान 30⁰20'26.75" N 79⁰07'16.30"E, 30⁰20'31.98" N 79⁰07'16.20"E, 30⁰20'22.65" N 79⁰06'58.93"E, 30⁰20'13.49" N 79⁰06'57.05"E हैं।

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि रेंज
रूदप्रयाग वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

राजस्व उपनिरीक्षक

तहसीलदार
रूद्रप्रयाग

उप जिलाधिकारी
रूद्रप्रयाग

जिलाधिकारी
रूद्रप्रयाग