प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट का प्रारूप

आज दिनाँक 05.06.2021 को लोक निर्माण विभाग बेरीनाग में जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा गंगोलीहाट में पाताल भुवनेश्वर दौला नानी शीतला सिमायल भूल की अध्याली चामाचौड़ एवं चौखुना तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 9.300किमी0 में पडने वाली 4.905 हे0 वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण परियोजना को बनाये जाने हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री हयात सिह रावत उप वन क्षेत्राधिकारी राजस्व विभाग की ओर से श्री आर०एस०भण्डारी स्थानीय प्रतिनिधि के रुप में श्री **दिवाकर रावल के** द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल /समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखनों के चयन हेतु भाग लिया गया संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें **3850** (मी0) नाप भूमि से, 1650 (मी0) सिविल भूमि से, **2200** मी0) वन पंचायत से, **1600** मी0 आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल **3.465** हे0 नाप भूमि, **1.485** हे0 सिविल भूमि, **1.980** हे0वन पंचायत भूमि, **1.440** हे0आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी जिनमें से कुल **4.905** हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी । इस समरेखन पर /चुने गये स्थल पर 348 वृक्ष चीड़, 26वृक्ष काफल,च्यूरा,हरड प्रजाति के कुल 374 वृक्ष इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे। इस समरेखण के तुलना में जो वैकल्पिक समरेखण देखे गये उसमें **3600** (मी0) नाप भूमि.से, **1700** (मी0) सिविल भूमि **2000** (मी0) वन पंचायत **में, 2000** मी0 आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल **3.24** हे0 नाप भूमि, **1.53** हे0 सिविल भूमि **1.8** हे0वन पंचायत भूमि **1.8** हे0 आंरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल **5.13** हे0 वन भूमि के हस्तान्तरण की आवष्यकता होगी । इस समरेखन पर /चुने गये स्थल पर लगभग **400** वृक्ष चीड़ काफल, च्यूरा,हरड प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे,

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण का प्रारम्भ होने के स्थल का GPS मान 80°6′15.165″E

29°40′57.208″N है तथा यह स्थल **दौला नामक स्थान** से प्रारम्भ होता है तथा समरेखण का अन्तिम स्थलग्राम **चामाचौड़** है, जिसका GPS मान..80°5′0.374″N

29°42′13.950″Nहै। चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारहण्य का हिस्सा नही है।चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही होगा ।

इस समरेखण पर मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु नाप भूमि प्रस्तावित की गयी है। मोटर मार्ग की चौड़ाई 9.00 मी0 में ली गई है। वृक्षों की गिनती 7 मी0 चौड़ाई में की गई है। प्रथम समरेखन प्रस्तावित है जो उपयुक्त है। वनभूमि की मॉग न्यूनतम है।

हस्ताक्षर (प्रयोक्ता एजेन्सी) प्रतिनिधि	हस्ताक्षर (वन विभाग) प्रतिनिधि	हस्ताक्षर (राजस्व विभाग) प्रतिनिधि	हस्ताक्षर अन्य दावेदार प्रतिनिधि	हस्ताक्षर स्थानीय प्रतिनिधि
पूजा जोशी दि० 5-6-21	वन दरोगा हयात रावत 5-6-2021	5-6-2021 आर०एस० भण्डारी राजस्व उप निरीक्षक संजय वर्मा 5-6-21 सहायक अभियन्ता अ० ख० लो० नि० वि० बेरीनाग (पिथौरागढ़)	बी०के०सिन्हा 5-8-21 अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि० बेरीनाग (पिथौरागढ़) हिमांशु जोशी 5-6-21 तहसीलदार बेरीनाग	दिवाकर रावल 5-6-2021 अभय प्रताप सिंह 28-8-21 बेरीनाग (पिथौरागढ़)