प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

परियोजना का नाम :– जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बगोली से चूला मोटर मार्ग निर्माण हेतु , सिविल भूमि 2.118 हैक्टेअर का पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, कर्णप्रयाग को हस्तान्तरण का प्रस्ताव।

आज दिनाँक 9/01/ .2015 को पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, कर्णप्रयाग, चमोली के द्वारा बगोली से चूला मोटर मार्ग बनाये जाने हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से वन दरोगा, राजस्व विभाग की ओर से राजस्व उपनिरीक्षक, प्रस्तावक विभाग की ओर से कनिष्ठ अभियन्ता तथा स्थानीय प्रतिनिधि के रुप में प्रधान के द्वारा प्रश्नगत मोटर मार्ग को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ समरेखण के चयन तथा अन्य वैकल्पिक समरेखणों के चयन हेतु भाग लिया गया ।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखण सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें 4250 मी0 नाप भूमि से, 3025 मी0 सिविल भूमि से, प्रभावित होगी एवं इस समरेखण के चयन में कुल 2.975 हैक्टेअर नाप भूमि, हैक्टे2.118 हैक्टेअर सिविल भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 2. 118 हैक्टेअर भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर लगभग 131 वृक्ष, बांज, चीड, तुन, खटीक एवंअन्य, प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगें, जिनमें से 101 बांज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होंगे। बांज प्रजाति के कुल 101 वृक्षों में से 47 वृक्षों का व्यास 0 से 10 है एवं 26 वृक्षों का व्यास 10 से 20; 16 वृक्षों का व्यास 20 से 30; 09 वृक्षों का व्यास 30 से 40; 03 वृक्षों का व्यास 40 से 50 है। मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तानान्तरण प्रस्ताव 7.00 मी0 चौडाई में तैयार किया गया है तथा वृक्षों की गणना 6.00 मी0 की चौडाई में की गयी है।

इस समरेखण के तुलना में जो वैकल्पिक समरेखण देखे गये उसमें 4250 मी0 नाप भूमि से, 4750 मी0 सिविल भूमि से, प्रभावित होगी एवं इस समरेखण के चयन में कुल 2.975हैक्टेअर नाप भूमि, 3.325 हैक्टेअर सिविल भूमि, की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 3.325हैक्टेअर भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर लगभग 225 से अधिक वृक्ष, बांज, चीड, खटीक एवंअन्य, प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से लगभग 125 वृक्ष बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे ।

अतः मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये समरेखण में वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

चयनित उपयुक्त समरेखण एक कक्षों से गुजरेगा/में स्थित है। इन कक्षों की वर्तमान वन आच्छादन 0.8 है। प्रभावित होने वाली नाप एंव सिविल भूमि पर बांज,चीड,खटीक एवं अन्य प्रजाति के वृक्ष हैं जिनका वर्तमान वन आच्छादन 0.8 (Dense Forest) है।

चुने गये समरेखण का प्रारम्भ होने के स्थल का GPS मान $79^0$18'14.31" E, $30^0$11'1.77" N है तथा समरेखण का अन्तिम स्थल का GPS मान $79^0$18'46.35" E, $30^0$10'24.08" N है। चुने गये

समरेखण के बीच के स्थलों के GPS मान 79⁰18'35.13" E, 30⁰10'56.95" N; 79⁰18'16.40" E, 30⁰10'31.08" N; हैं।

चयनित समरेखन में कुल 131 पौधों को अन्य स्थानन्तरित (translocate) किया जाना आवश्यक होगा ।

चयनित उपयुक्त समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है।

चयनित उपयुक्त समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं होगा।

इस समरेखण पर बगोली से चूला तक मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु स्थल उपयुक्त पाये गये हैं जिनका GPS मान (i) 79⁰18'12.21" E, 30⁰10'49.61" N (ii) 79⁰18'15.49" E, 30⁰10'48.58" N (iii)) 79⁰18'20.19" E, 30⁰10'48.65" N (iv) 79⁰18'23.08" E, 30⁰10'41.58" N (v) 79⁰18'24.05" E, 30⁰10'37.66" N (vi) 79⁰18'38.80" E, 30⁰10'32.57" N (vii) 79⁰18'41.71" E, 30⁰10'31.94" N (viii) 79⁰18'42.55" E, 30⁰10'20.03" N हैं।

मलवा निस्तारण हेतु सभी डम्पिंग जोन नाप भूमि में प्रस्तावित हैं।

Assistant Engineer
P.M.G.S.Y. DIV
P.W.D. Karanprayag (Chamoli)

Executive Engineer
P.M.G.S.Y. DIV
P.W.D. Karanprayag (Chamoli)

वन क्षेत्राधिकारी,
असेड़ सिमली रेंज
नारायणबगड़

प्रधान ग्राम पंचायत चूला
ह०
टि०
वि० ख० कर्णप्रयाग (चमोली)

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 14-8-13 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के कर्णप्रयाग ब्लाक में बँगोली से चूला मोटर मार्ग (7.275 किमी) में पडने वाली सिविल सोयम वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री महिपाल सिंह नेगी (वन दरोगा), श्री एस० एस० (वन रक्षक बीट) से राजस्व विभाग की ओर से क्षेत्रीय पटवारी एवं प्रयोक्ता विभाग (ग्रा0अभि0 सेवा खण्ड पी0एम0जी0एस0वाई0) की ओर से सहायक अभियन्ता श्री आर० एल० कनिष्ठ अभियन्ता श्री टेकसिंह का० एवं श्री जगमोहन अमीन द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित वन भूमि शून्य है०, सिविल एवं सोयम वन भूमि 2.118 है० एवं नाप भूमि 2.975 है0 प्रभावित होती है। प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित भूमि की मांग न्यूनतम है। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है। प्रस्तावित क्षेत्र का घनत्व .... है, तथा ईकोक्लास .... है।

आवेदित वन भूमि में प्रभावित वृक्षों की संख्या है। (अन्य आवश्यक विवरण यदि कोई हो) प्रस्तावित भूमि वृक्ष विहिन सिविल क्षेत्र है।

Amen

J.E.

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
पी0एम0जी0एस0वाई0
प्रखण्ड–कर्णप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
पी0एम0जी0एस0वाई0
प्रखण्ड–कर्णप्रयाग

ह0/–
(प्रयोक्ता एजेन्सी)

ह0/–
(राजस्व विभाग प्रतिनिधि)

ह0/–
(वन विभाग प्रतिनिधि)

तहसीलदार
कर्णप्रयाग

वन क्षेत्राधिकारी
असेड़–सिमली रेंज
नारायणबगड़

उपजिलाधिकारी
उप जिलाधिकारी
कर्णप्रयाग (चमोली)