परियोजना का नामः- **जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौंला तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 7.1.16 को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री वी०एस०कठैत, वन दरोगा, राजस्व विभाग की ओर से श्री मोहन सिंह बिष्ट, उप राजस्व निरीक्षक, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्रीमती कुसुम भट्ट, कनिष्ट अभियन्ता द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित वन भूमि 0.00 हे0, सिविल एवं सोयम वन भूमि 2.45 हे0, वन पंचायत भूमि 0.00 हे0 एवं नाप भूमि 1.54 हे0 प्रभावित होती है। मार्ग निर्माण हेतु अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि की चौड़ाई 7.00 मी0 ली गई है एवं मार्ग का निर्माण 7.00 मी0 चौड़ाई में किया जायेगा। प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखनो के चयन हेतु भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें 3500 मी0 नाप भूमि.से, 3000 मी0 सिविल भूमि से, 500 मी0 वन पंचायत से 0.00(मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 2.45 हे0 नाप भूमि 2.10 हे0 सिविल भूमि 0.35 हे0 वन पंचायत भूमि 0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 2.45 हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी । इस समरेखन पर /चुने गये स्थल पर लगभग वृक्ष व नापभूमि बृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे।

इस समरेखण के तुलना में जो वैकल्पिक समरेखण देखे गये उसमें 2500 मी0 नाप भूमि.से, 4000 मी0 सिविल भूमि, 500 मी0 वन पंचायत से 0.00 (मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में 1.75हे0 नाप भूमि, 2.80 हे0 सिविल भूमि, 0.35 हे0 वन पंचायत भूमि, 0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 3.15 हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी ।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है। चुने गये संरेखण का प्रारम्भ होने का स्थल का जी0पी0एस0 मान 79°22'20.78" – E, 30°25'22.06" – N है तथा यह स्थल कौंज-पोथनी-बौंला मोटर मार्ग के डुंग्री नामक स्थान से प्रारम्भ होता है, समरेखण का अन्तिम स्थल ग्राम बौंला है, जिसका जी0पी0एस0 मान 79°23'2.90"– E, 30°24'51.76"– N है। चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारहण्य का हिस्सा नही है। चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही होगा ।

इस समरेखण पर मार्ग के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु. विभिन्न स्थल उपयुक्त पाये गये हैं जिनका GPS मान 79°22'20.78"-E, 30°25'22.06"-N, 79°22'28.24"-E, 30°25'19.21"-N, 79°22'39.22"-E, 30°25'43.95"-N, 79°22'58.57"-E, 30°25'28.40"-N, 79°23'19.40"-E, 30°25'19.59"-N, 79°23'10.33"-E, 30°24'54.07"-N, 79°23'2.90"-E, 30°24'51.76"-N हैं।

मलवा निस्तारण हेतु डम्पिंग जोन प्रस्तावित हैं।

अमीन

क0अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता
प्रां0खं0 लो0नि0वि,
गोपेश्वर

पटवारी डिम्मर

तहसीलदार
चमोली

उपजिलाधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी
गोपेश्वर रेंज
केदारनाथ वन्य जीव

वितेन्द्र सिंह कठैत
व0दा0

उप प्रभागीय वनाधिकारी
गोपेश्वर