पुनः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

परियोजना का नामः– सिमली से नाखोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.310 है0 सिविल 1.322 है0 वन पंचायत कुल 1.632 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

आज दिनांक 05.04.2024 को पुनः संयुक्त निरीक्षण लोक निर्माण विभाग के द्वारा सिमली से नाखोली तक मोटर मार्ग हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री बलवीर सोनी, वन दरोगा राजस्व विभाग की ओर से श्री राजकुमार सिद्ववान, राजस्व उपनिरीक्षक असेड़ सिमली प्रस्ताव विभाग की ओर से श्री किशोर कुमार सहायक अभियन्ता श्री सन्दीप असवाल कनिष्ठ अभियन्ता, श्री शिवेन्द्र पंवार अमीन अन्य दावेदारों की ओर से क्षेत्र पंचायत श्रीमती सरस्वती देवी ईड़ा सणकोट तथा स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में ग्राम नाखोली के द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समेरखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखनों के चयन हेतु भाग लिया गया।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकि आवश्यकता के दृष्टि से जो संमरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें 210 मी0 नाप भूमि से, 300 मी0 सिविल भूमि से, 1640 मी0 वन पंचायत से, वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस संमरेखण/स्थल के चयन में कुल 0.189 है0 ना भूमि, 0.310 है0 सिविल, 1.322 है0 वन पंचायत वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 1.632 है0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर/चुने गये स्थल पर लगभग 61 वृक्ष काफल, बांज, उतीस, मेहल, सुरई, चीड़ प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से 32 वृक्ष बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे।

इस समरेखण के तुलना में जो वैकल्पिक समरेखण देखे गये उसमें 80 मी0 नाप भूमि, 2000 मी0 सिविल वन भूमि, 500 मी0 वन पंचायत भूमि, प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 0.072 है0 नाप भूमि, 1.50 है0 सिविल, 0.390 है0 व वन पंचायत, वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 1.890 है0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखण पर/चुने गये स्थल पर लगभग 197 वृक्ष काफल, बांज, उतीस, मेहल, सुरई, चीड़ प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से 137 वृक्ष बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

प्रभावित होने वाली सिविल तथा वन पंचायत भूमि पर काफल, बांज, उतीस, मेहल, सुरई, चीड़ प्रजाति के वन है जिनका वर्तमान वन अच्छादन 0.30 है। चुने गये समरेखण का प्रारम्भ होने के स्थल का जी0पी0एस0 मान 30°09'56.69" उ0 79°25'10.55" पू0 है0 तथा यह स्थल सिमली से प्रारम्भ होता है तथा समरेखण का अन्तिम स्थल नाखोली है जिसका जी0पी0एस0 मान 30°09'32.1" उ0 79°25'9.39" पू0 है। चुने गये समरेखण/स्थल के बीच के स्थलों के जी0पी0एस0 मान 30°09'46.87" उ0 79°25'7.91" पू0/30°09'41.54" उ0 79°25'8.84" पू0 है।

चयनित समरेखन में शून्य पौधों को अन्य स्थानान्तरित (Translocate) किया जाना आवश्यक होगा। चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारहण्य का हिस्सा नहीं है। चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं होगा।

इस समरेखण पर उक्त परियोजना के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु किमी0 1,2 मे स्थल उपयुक्त पाये गये है जिनका जी0पी0एस0 मान 30°09'58.84" उ079°25'11.83" पू0 / 30°09'53.62" उ079°25'16.38" पू0 / 30°09'37.6" उ0 79°25'8.51" पू0 है।

खण्डीय अमीन
नि0ख0, लो0नि0वि0,
थराली

कनिष्ठ अभियन्ता
नि0ख0, लो0नि0वि0,
थराली

सहायक अभियन्ता
नि0ख0, लो0नि0वि0,
थराली

अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0, लो0नि0वि0,
थराली

राजस्व उपनिरीक्षक
असेड सिमली
Revenue Sub Inspector
Circle - Narayanbagar (Chamoli)

तहसीलदार
नारायणबगड

(वन दरोगा सिमली)
वन दरोगा

वन क्षेत्राधिकारी
पश्चिमी पिण्डर
नारायणबगड

C/S

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर